



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA



Santa Rosa – El Oro

ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA COMUNAL UBICADA EN EL SITIO RIO NEGRO DE LA PARROQUIA LA VICTORIA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO - ETAPA I”; ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA VICTORIA Y LA COMPAÑÍA MARDA S.A.S REPRESENTADA POR EL ING. SEGUNDO ROBERTO GUANOLUISA MOROCHO.

En la parroquia La Victoria a los 24 días del mes de enero del dos mil veinte y cinco comparecen por una parte los señores, Sr. Wilson Reinaldo Rodríguez Lazo **Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Victoria**; Ing. Joaquín Moreira Cedeño - **Administrador de Contrato**, el señor Ing. Segundo Roberto Guanoluisa Morocho Gerente de la Compañía MARDA S.A.S, **contratista de la obra**, con el único objetivo de realizar la diligencia del Acta de Entrega Definitiva de los trabajos ejecutados en la obra: **“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA COMUNAL UBICADA EN EL SITIO RIO NEGRO DE LA PARROQUIA LA VICTORIA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO - ETAPA I”**

1.- ANTECEDENTES

De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de la obra: **“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA COMUNAL UBICADA EN EL SITIO RIO NEGRO DE LA PARROQUIA LA VICTORIA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO - ETAPA I”**

1.1. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE mediante Resolución N°002-MCO-GADPR-LV-2023 de fecha 29 de septiembre del 2023, aprobó el pliego de MENOR CUANTIA con código de proceso: MCO-GADPR-LV-2023-01 para el **“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA COMUNAL UBICADA EN EL SITIO RIO NEGRO DE LA PARROQUIA LA VICTORIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO – ETAPA I”**

1.2. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No. 750104 de **“URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO”**, conforme consta en la certificación conferida por la Secretaria – Tesorera Ing. Mayra Alejandra Cabrera Peralta, mediante documento del 29 de septiembre del 2023.

1.3. Se realizó la respectiva convocatoria el **02 de octubre del 2023**, a través del Portal Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec.



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA



Santa Rosa – El Oro

1.4. Luego del proceso correspondiente, el Sr. Presidente, en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante Resolución Nro. 001 de adjudicación de fecha 17 de Octubre del 2023, adjudicó la ejecución de la obra : **“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA COMUNAL UBICADA EN EL SITIO RIO NEGRO DE LA PARROQUIA LA VICTORIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO – ETAPA I”** a la Constructora MARDA S.A.S (representante legal Ing. Roberto Guanoluisa Morocho)

1.5. Con fecha 20 de octubre del 2023, se suscribe el respectivo contrato N°001-2023 para la obra: **“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA COMUNAL UBICADA EN EL SITIO RIO NEGRO DE LA PARROQUIA LA VICTORIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO – ETAPA I”**, entre el presidente del GAD Parroquial de La Victoria, Sr. Sr. Wilson Reinaldo Rodríguez Lazo y la Compañía Constructora MARDA S.A.S. representada por el Ing. Segundo R. Guanoluisa Morocho.

1.6. El Gobierno Parroquial, con fecha 09 de enero de 2024 entrega el 10% (\$ 14.745,02 ; catorce mil setecientos cuarenta y cinco con 02/100 dólares americanos) de anticipo a la Constructora MARDA S.A.S – Contratista.

1.7. Con fecha 09 de enero del 2024, se suscribe el Acta de Inicio de Obra en el sitio, lugar de implantación del proyecto, con la presencia del Sr. Sr. Wilson Reinaldo Rodríguez Lazo, presidente del GAD Parroquial de La Victoria, Ing. Segundo R. Guanoluisa Morocho. Representante de la Compañía MARDA S.A.S (Contratista), Ing. Joaquín Alberto Moreira Cedeño Administrador de contrato y del Fiscalizador de la Obra Ing. Darwin Vicente Bermeo Herrera.

1.8. Contratista presenta las pólizas de: Buen Uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante oficio N° 001-MD-2023 y N° 002-MD-2023 – respectivamente, con fecha 20 de octubre del 2023.

1.9. Contratista presenta la renovación “1” de la póliza de: Buen Uso de Anticipo, mediante oficio N° 003-MD-2023, con fecha 12 de diciembre del 2023.

1.10. Contratista presenta Planilla de Avance de Obra N°1, mediante oficio No. 005-MD-2024, con fecha 18 de febrero del 2024.

1.11. Fiscalización aprueba la Planilla de Avance de Obra N °1, mediante oficio No. 004-CDC-2024, con fecha 19 de febrero del 2024.

1.12. Administrador de Contrato emite aprobación de Planilla de Avance de Obra N°1, mediante oficio 003-ADM-JMC-2024, con fecha 19 de febrero del 2024.



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA



Santa Rosa – El Oro

1.13. Contratista presenta Presupuesto de los Incrementos de Cantidades de Obra (Complementario (8%) – Diferencia de Cantidades (5%) y Rubros Nuevos), con fecha 14 de marzo del 2024, mediante oficio No. 008-MD-2024, No. 009-MD-2024 y No. 010-MD-2024, respectivamente.

1.14. Fiscalización aprueba Presupuesto de los Incrementos de Cantidades de Obra (Complementario (8%) – Diferencia de Cantidades (5%) y Rubros Nuevos), con fecha 15 de marzo del 2024, mediante oficio No. 012-CDC-2024, No. 013-CDC-2024 y No. 014-CDC-2024, respectivamente.

1.15. Administrador de Contrato emite Aprobación de Presupuesto de los Incrementos de Cantidades de Obra (Complementario (8%) – Diferencia de Cantidades (5%) y Rubros Nuevos), con fecha 15 de marzo del 2024, mediante oficio 017-ADM-JMC-2024, 018-ADM-JMC-2024 y 019-ADM-JMC-2024, respectivamente.

1.16. Contratista presenta Planilla de Avance de Obra N°2, mediante oficio No. 012-MD-2024, con fecha 18 de marzo del 2024.

1.17. Fiscalización aprueba la Planilla de Avance de Obra N °2, mediante oficio No. 015-CDC-2024, con fecha 25 de marzo del 2024.

1.18. Administrador de Contrato emite Aprobación de Planilla de Avance de Obra N°2, mediante oficio 021-ADM-JMC-2024, con fecha 26 de marzo del 2024.

1.19. Con fecha 01 de abril del 2024, se firma: CONTRATO COMPLEMENTARIO (8%), y ORDENES DE TRABAJO para Diferencia de Cantidades (5%) y Rubros Nuevos (2%), emitidos por la máxima autoridad, con sus respectivas certificaciones presupuestarias.

1.20. Contratista emite “Aviso” de Culminación de Trabajos, mediante oficio No. 014-MD-2024, con fecha 07 de mayo del 2024.

1.21. Contratista presenta Planilla de Liquidación, mediante oficio No. 016-MD-2024, con fecha 09 de mayo del 2024.

1.22. Fiscalización aprueba la Planilla de Liquidación, mediante oficio No. 018-CDC-2024, con fecha 09 de mayo del 2024.

1.23. Administrador de Contrato emite Aprobación de Planilla de Liquidación, mediante oficio 024-ADM-JMC-2024, con fecha 10 de mayo del 2024.



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA



Santa Rosa – El Oro

1.24. Contratista presenta Planilla de C. Complementario (8%) y Planilla de Diferencia de Cantidades (5%), con fecha 13 de mayo del 2024, mediante oficio No. 017-MD-2024 y No. 018-MD-2024, respectivamente.

1.25. Contratista presenta Planilla de Rubros Nuevos (2%), con fecha 14 de mayo del 2024, mediante oficio No. 019-MD-2024.

1.26. Fiscalización aprueba las Planillas de C. Complementario (8%), Diferencia de Cantidades (5%) y Rubros Nuevos (2%), con fecha 15 de mayo del 2024, mediante oficio No. 019-CDC-2024, No. 020-CDC-2024 y No. 021-CDC-2024, respectivamente.

1.27. Administrador de Contrato emite Aprobación de Planilla de C. Complementario (8%), Diferencia de Cantidades (5%) y Rubros Nuevos (2%), con fecha 16 de mayo del 2024, mediante oficio 025-ADM-JMC-2024, 026-ADM-JMC-2024 y 027-ADM-JMC-2024, respectivamente.

1.28. Contratista solicita se realice el Acta de recepción Provisional, mediante oficio No. 020-MD-2024, con fecha 27 de mayo del 2024.

1.29. Con fecha 29 de mayo del 2024, el presidente del Gobierno Parroquial Rural de La Victoria, Sr. Wilson Reinaldo Rodríguez Lazo, nombra la comisión de Recepción de Actas para que se realice el Acta de Recepción Provisional de la Obra el lunes 03 de junio de 2024 a las 12:00 horas.

1.30. Contratista solicita se realice el Acta de recepción Definitiva, mediante oficio N° 022-MD-2025, con fecha 08 de enero del 2025.

1.31. Con fecha 22 de Enero del 2025, el presidente del Gobierno Parroquial Rural de La Victoria, Sr. Wilson Reinaldo Rodríguez Lazo, nombra la comisión de Recepción de Actas para que se realice el Acta de Recepción Definitiva de la Obra el día Viernes 24 de enero de abril de 2025 a las 16:00 horas.

2.- SEGUNDA: LIQUIDACION DE RUBROS.

2.01.- Los rubros y cantidades de obra contratados por el **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA VICTORIA** y ejecutados, por la Compañía MARDA S.AS. para la ejecución de los trabajos de la obra: **“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA COMUNAL UBICADA EN EL SITIO RIO NEGRO DE LA PARROQUIA LA VICTORIA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO - ETAPA I”**, fueron revisados y aprobados por la fiscalización y administrador de contrato.



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA



Santa Rosa – El Oro

2.02.- De la descripción hecha en rubros ejecutados según planillas presentadas debidamente aprobadas por fiscalización-administrador de contrato, se deduce que existió variación de cantidades de obra en algunos rubros, unos en más y otros en menos.

Los rubros contratados y ejecutados son los que a continuación se detallan:

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #1:



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA VICTORIA



Santa Rosa – El Oro

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO				EJECUTADO			VALORES EN DOLARES			PORCENTAJES %	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUM. A FECHA	ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUM. A FECHA	PORCENTAJE	PORCENTAJE ACUMULADO FINAL
INGRESO (RAMPA Y ESCALERA)													
1	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	41,36	1,20	49,63			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	EXCAVACION A MAQUINA (RETROEXCAVADORA)	M3	67,35	5,99	403,43			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	EXCAVACION A MANO	M3	4,10	10,67	43,77			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION < 5KM	M3	67,35	4,01	270,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	102,37	18,35	1878,49			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS Y CONTRAPISO	M3	5,42	27,78	150,57			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	HORMIGON CICLOPEO (60% H.S.F'C=180 KG/CM2-40%P) INC. ENCOFRADO	M3	4,13	177,44	732,83			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	HORMIGON SIMPLE EN CONTRAPISO F'C=210 KG/CM2, E=10 CM (SIN MALLA)	M2	23,21	18,37	426,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,93	207,77	193,23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,35	221,40	77,49			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,99	243,16	240,73			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12	HORMIGON SIMPLE EN ESCALERA FC=210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO	M3	5,59	256,02	1431,15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13	MURO DE H.S. F'C=210 KG/CM2 CON ENCOFRADO	M3	13,24	283,72	3756,45			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
14	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	2198,00	2,89	6352,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15	MAMPOSTERIA DE BLOQUE E= 7 CM	M2	48,00	15,12	725,76			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16	ENLUCIDO VERTICAL	M2	96,00	11,33	1087,68			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
17	ENLUCIDO DE FILOS a=0.12 cm	ML	30,20	3,08	93,02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18	PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE H=0.90M	M	21,00	127,28	2672,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
19	CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISO	M2	46,26	24,41	1129,21			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS/LIMPIEZA) EXTERIOR - INTERIOR	M2	100,53	9,35	939,96			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ENTRADA PRINCIPAL													
21	DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO	M2	5,40	3,06	16,52		5,40	5,40	0,00	16,52	16,52	100,00%	100,00%
22	EXCAVACION A MAQUINA (RETROEXCAVADORA)	M3	4,49	5,99	26,90		4,49	4,49	0,00	26,90	26,90	100,00%	100,00%
23	EXCAVACION A MANO	M3	0,56	10,67	5,98		0,56	0,56	0,00	5,98	5,98	100,00%	100,00%
24	DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION < 5KM	M3	4,49	4,01	18,00		4,49	4,49	0,00	18,00	18,00	100,00%	100,00%
25	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	4,60	18,35	84,41		4,36	4,36	0,00	80,01	80,01	94,78%	94,78%
26	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS	M3	0,65	27,78	18,06		0,65	0,65	0,00	18,06	18,06	100,00%	100,00%
27	HORMIGON CICLOPEO (60% H.S.F'C=180 KG/CM2-40%P) INC. ENCOFRADO	M3	0,31	177,44	55,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
28	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,36	207,77	74,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
29	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,21	221,40	46,49			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,51	243,16	124,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	129,68	2,89	374,78		129,68	129,68	0,00	374,78	374,78	100,00%	100,00%
32	MAMPOSTERIA DE BLOQUE E= 7 CM	M2	2,40	15,12	36,29			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
33	ENLUCIDO VERTICAL	M2	4,80	11,33	54,38			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34	ENLUCIDO DE FILOS a=0.12 cm	ML	27,90	3,08	85,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
35	PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO	U	1,00	877,63	877,63			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36	MALLA GALVANIZADA EN CERRAMIENTO	M2	2,50	82,30	205,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS/LIMPIEZA) EXTERIOR - INTERIOR	M2	19,95	9,35	186,53			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
AUMENTO DE CUBIERTA (GALPON)													
38	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	57,33	1,20	68,80		57,33	57,33	0,00	68,80	68,80	100,00%	100,00%
39	DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE Y DERROCAMIENTO DE COLUMNAS	GLB	1,00	599,29	599,29		1,00	1,00	0,00	599,29	599,29	100,00%	100,00%
40	DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO	M2	31,10	3,06	95,17		31,10	31,10	0,00	95,17	95,17	100,00%	100,00%
41	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	M3	56,16	6,78	380,76		56,16	56,16	0,00	380,76	380,76	100,00%	100,00%
42	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS	M3	15,36	27,78	426,70		14,51	14,51	0,00	403,09	403,09	94,47%	94,47%
43	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	29,13	18,35	534,54		29,13	29,13	0,00	534,54	534,54	100,00%	100,00%
44	HORMIGON SIMPLE EN REPLANTILLO F'C=180 KG/CM2 ESP 5 CM	M3	0,97	143,52	139,21		0,97	0,97	0,00	139,21	139,21	100,00%	100,00%
45	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	5,20	207,77	1080,40		4,34	4,34	0,00	901,72	901,72	83,46%	83,46%
46	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	6,59	221,40	1459,03		6,59	6,59	0,00	1459,03	1459,03	100,00%	100,00%
47	HORMIGON SIMPLE EN TRAMO DE COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	1,13	243,16	274,77		1,13	1,13	0,00	274,77	274,77	100,00%	100,00%
48	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	1.268,24	2,89	3665,21		1268,24	1268,24	0,00	3665,21	3665,21	100,00%	100,00%
49	PERFIL ESTRUCT. ACERO LAMINADO FRIO A36 INC.	KG	3.360,39	4,70	15793,83		3255,94	3255,94	0,00	15302,92	15302,92	96,89%	96,89%
50	CUBIERTA GALVALUMEN 0.40MM	M2	291,92	19,52	5698,28		291,92	291,92	0,00	5698,28	5698,28	100,00%	100,00%

Dirección: Calle Simón Bolívar e/ 29 de junio y Sucre
Correo electrónico: gadprlavictoria@hotmail.com
Teléf. (07) 2941-127



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA




Santa Rosa – El Oro

51	ANCLAJE DE PERNO d=18 mm	U	48,00	14,10	676,80		48,00	48,00	0,00	676,80	676,80	100,00%	100,00%
52	PLACA METALICA e=6-12 mm PERFORADA	M2	1,26	125,14	157,68		1,26	1,26	0,00	157,68	157,68	100,00%	100,00%
53	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DECORATIVO PARA AALL	ML	35,50	11,53	409,32		35,50	35,50	0,00	409,32	409,32	100,00%	100,00%
54	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DECORATIVO PVC PARA AALL	ML	20,80	15,71	326,77		20,80	20,80	0,00	326,77	326,77	100,00%	100,00%
55	TABLERO DE CONTROL DE 4 A 8 PUNTOS	U	1,00	120,49	120,49			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
56	ENLUCIDO VERTICAL	M2	6,84	11,33	77,50		6,84	77,50	0,00	77,50	77,50	100,00%	100,00%
57	ACOMETIDA PRINCIPAL ELECTRICA AWG 3#10 RIGIDO	ML	135,00	5,74	774,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
58	CONEXION A TIERRA (VARILLA COPERWELL)	U	1,00	84,50	84,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
59	BREAKER DE 1P-30AMP	U	1,00	10,69	10,69			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60	REFLECTOR LUZ BLANCA 300 W MH	U	8,00	332,66	2661,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
61	CAJAS REVISION H.S. 0.60x0.60x0.60 CON TAPA H.A	U	4,00	147,06	588,24		4,00	4,00	0,00	588,24	588,24	100,00%	100,00%
62	TUBERIA PVC D=160 mm DESAGUE	ML	47,00	5,08	238,76		47,00	47,00	0,00	238,76	238,76	100,00%	100,00%
63	PROTECCION CON MALLA GALVANIZADA PARA CERCHAS	M2	68,80	10,79	742,35		68,80	68,80	0,00	742,35	742,35	100,00%	100,00%
64	HORMIGON SIMPLE EN CONTRAPISO F'C=210 KG/CM2, E=10 CM (SIN MALLA)	M2	231,71	18,37	4256,51		34,66	34,66	0,00	636,70	636,70	14,96%	14,96%
65	RECUBRIMIENTO CON PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA NUEVA	GLB	1,00	1836,96	1836,96		1,00	1,00	0,00	1836,96	1836,96	100,00%	100,00%
66	RECUBRIMIENTO CON PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	GLB	1,00	2210,04	2210,04		1,00	1,00	0,00	2210,04	2210,04	100,00%	100,00%
67	SEÑALIZACION EN LA ZONA	M2	429,00	10,50	4504,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
68	DEMARCACION CON PINTURA DE ALTO TRAFICO	M2	192,45	3,76	723,61			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
69	ARCOS METALICOS PARA INDOR	U	2,00	321,62	643,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
70	MALLA DE VOLEY INCLUYE TUBO 3 PLG	U	1,00	355,74	355,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BLOQUE 2 (CONSTRUCCION DE ESCENARIO)													
71	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	105,23	1,20	126,28		105,23	105,23	0,00	126,28	126,28	100,00%	100,00%
72	DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO PARA CIMENTACION DE ESCENARIO	M2	45,12	3,06	138,07		45,12	45,12	0,00	138,07	138,07	100,00%	100,00%
73	EXCAVACION A MAQUINA (RETROEXCAVADORA)	M3	58,97	5,99	353,23		58,97	58,97	0,00	353,23	353,23	100,00%	100,00%
74	EXCAVACION A MANO	M3	7,25	10,67	77,36		7,25	7,25	0,00	77,36	77,36	100,00%	100,00%
75	DESALOJO DE DE MATERIAL DE EXCAVACION < 5KM	M3	58,97	4,01	236,47		58,97	58,97	0,00	236,47	236,47	100,00%	100,00%
76	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	199,33	18,35	3657,71		199,33	199,33	0,00	3657,71	3657,71	100,00%	100,00%
77	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS	M3	3,20	27,78	88,90		3,20	3,20	0,00	88,90	88,90	100,00%	100,00%
78	HORMIGON CICLOPEO (60% H.S.F'C=180 KG/CM2-40%P) INC. ENCOFRADO	M3	2,84	177,44	503,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
79	HORMIGON SIMPLE EN CONTRAPISO F'C=210 KG/CM2, E=10 CM (SIN MALLA)	M2	105,23	18,37	1933,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	4,00	207,77	831,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
81	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	2,84	221,40	628,78			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
82	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	7,63	243,16	1855,31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
83	MURO DE H.S. F'C=210 KG/CM2 CON ENCOFRADO	M3	7,70	283,72	2184,64			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	2078,00	2,89	6005,42		2078,00	2078,00	0,00	6005,42	6005,42	100,00%	100,00%
85	MAMPOSTERIA DE BLOQUE E= 7 CM	M2	102,88	15,12	1555,55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
86	ENLUCIDO VERTICAL	M2	241,51	11,33	2736,31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87	ENLUCIDO DE FILOS a=0.12 cm	ML	118,60	3,08	365,29			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
88	PUNTOS DE AALL. PVC 110 MM	U	1,00	14,18	14,18		1,00	1,00	0,00	14,18	14,18	100,00%	100,00%
89	TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)	M	20,00	7,96	159,20		20,00	20,00	0,00	159,20	159,20	100,00%	100,00%
90	CAJAS DOMICILIARIAS DE HOAO. DE 80 X 80 CM, EXTERNO (H=1.35M, E=10CM CON VARILLA D=10MM)	U	1,00	207,30	207,30		1,00	1,00	0,00	207,30	207,30	100,00%	100,00%
91	PUNTO DE ILUMINACION DE 120V INCLUYE FOCO LED (CABLE FLEXIBLE)	U	12,00	34,96	419,52			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92	PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL, POLARIZADO A 120V	PTO	7,00	33,37	233,59			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
93	CAJA TERMICA DE 2-4 PUESTOS	U	1,00	51,30	51,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
94	BREAKER DE 20 AMP 1 POLO	U	5,00	8,08	40,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
95	ACOMETIDA ELECTRICA 2Nº 8 INCLUYE TUBO CONDUIT 1"	M	20,00	8,30	166,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
96	PUERTA METALICA DE TOOL CON MARCO	M2	4,00	183,60	734,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
97	VENTANA CORREDIZA ALUMINIO Y VIDRIO 6MM	M2	1,60	93,05	148,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
98	PROTECCION EN BOQUETES CON REJAS D= 12MM	M2	1,60	74,51	119,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
99	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN PISO	M2	105,23	23,16	2437,13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
100	ACERO ESTRUCTURAL INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	KG	355,84	4,70	1672,45			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
101	CUBIERTA DE GALVALUME	M2	105,23	18,55	1952,02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
102	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS/LIMPIEZA) EXTERIOR - INTERIOR	M2	391,47	9,35	3660,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
103	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DECORATIVO PVC PARA AALL	ML	4,50	15,71	70,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
104	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DECORATIVO PARA AALL	ML	11,50	11,53	132,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CERRAMIENTO POSTERIOR													
105	DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO	M2	47,40	3,06	145,04		47,40	47,40	0,00	145,04	145,04	100,00%	100,00%
106	EXCAVACION A MAQUINA (RETROEXCAVADORA)	M3	26,69	5,99	159,87		26,69	26,69	0,00	159,87	159,87	100,00%	100,00%
107	EXCAVACION A MANO	M3	4,50	10,67	48,02		4,50	4,50	0,00	48,02	48,02	100,00%	100,00%
108	DESALOJO DE DE MATERIAL DE EXCAVACION < 5KM	M3	26,69	4,01	107,03		26,69	26,69	0,00	107,03	107,03	100,00%	100,00%
109	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	16,72	18,35	306,81		16,72	16,72	0,00	306,81	306,81	100,00%	100,00%
110	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS	M3	6,48	27,78	180,01		6,48	6,48	0,00	180,01	180,01	100,00%	100,00%
111	HORMIGON CICLOPEO (60% H.S.F'C=180 KG/CM2-40%P) INC. ENCOFRADO	M3	2,83	177,44	502,16		2,83	2,83	0,00	502,16	502,16	100,00%	100,00%
112	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	2,50	207,77	519,43		2,50	2,50	0,00	519,43	519,43	100,00%	100,00%
113	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	1,89	221,40	418,45		1,89	1,89	0,00	418,45	418,45	100,00%	100,00%
114	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	1,92	243,16	466,87		1,92	1,92	0,00	466,87	466,87	100,00%	100,00%
115	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	687,22	2,89	1986,07		687,22	687,22	0,00	1986,07	1986,07	100,00%	100,00%

Dirección: Calle Simón Bolívar e/ 29 de junio y Sucre
Correo electrónico: gadprlavictoria@hotmail.com
Teléf. (07) 2941-127



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA VICTORIA



Santa Rosa – El Oro

116	MAMPOSTERIA DE BLOQUE E= 7 CM	M2	276,64	15,12	4182,80		275,70	275,70	0,00	4168,58	4168,58	99,66%	99,66%
117	ENLUCIDO VERTICAL	M2	307,84	11,33	3487,83		307,84	307,84	0,00	3487,83	3487,83	100,00%	100,00%
118	ENLUCIDO DE FILOS a=0.12 cm	ML	156,00	3,08	480,48		156,00	156,00	0,00	480,48	480,48	100,00%	100,00%
119	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS/LIMPIEZA) EXTERIOR - INTERIOR	M2	307,84	9,35	2878,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BLOQUE 3 (REMEDIACION DE BAÑOS)													
120	DERROCAMIENTO Y ROTURA DE MAMPOSTERIA	M2	21,60	2,56	55,30		21,60	21,60	0,00	55,30	55,30	100,00%	100,00%
121	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	33,12	1,20	39,74		33,12	33,12	0,00	39,74	39,74	100,00%	100,00%
122	DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO	M2	3,68	3,06	11,26		3,68	3,68	0,00	11,26	11,26	100,00%	100,00%
123	EXCAVACION A MANO	M3	2,84	10,67	30,30		2,84	2,84	0,00	30,30	30,30	100,00%	100,00%
124	DESALJO DE MATERIAL DE EXCAVACION < 5KM	M3	2,42	4,01	9,70		2,42	2,42	0,00	9,70	9,70	100,00%	100,00%
125	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	0,92	18,35	16,88		0,92	0,92	0,00	16,88	16,88	100,00%	100,00%
126	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS Y CONTRAPISO	M3	0,40	27,78	11,11		0,40	0,40	0,00	11,11	11,11	100,00%	100,00%
127	HORMIGON CICLOPEO (60% H.S.F'C=180 KG/CM2-40%P) INC. ENCOFRADO	M3	0,34	177,44	60,33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
128	HORMIGON SIMPLE EN CONTRAPISO F'C=210 KG/CM2, E=10 CM (SIN MALLA)	M2	4,30	18,37	78,99			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
129	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,26	207,77	54,02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
130	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,34	221,40	75,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
131	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,28	243,16	68,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
132	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	103,74	2,89	299,81		103,74	103,74	0,00	299,81	299,81	100,00%	100,00%
133	ACERO ESTRUCTURAL INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	KG	135,66	4,70	637,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
134	CUBIERTA DE GALVALUME	M2	31,40	18,55	582,47			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
135	MESON H.A. F'C=180 kg/cm2 e=7 cm HIERRO	M	3,20	30,00	96,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
136	MAMPOSTERIA DE BLOQUE E= 7 CM	M2	26,10	15,12	394,63			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
137	ENLUCIDO VERTICAL	M2	52,19	11,33	591,31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
138	ENLUCIDO DE FILOS a=0.12 cm	ML	34,20	3,08	105,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
139	PTO. DE AGUA POTABLE DE 1/2	U	4,00	19,32	77,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
140	VALVULA ESFERICA ESTANDAR DE 1/2"	U	4,00	8,46	33,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
141	SUMIDERO DE PISO DE 2" INCLUYE REJILLA	U	3,00	12,35	37,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
142	TUBERIA PVC ROSCABLE D=1/2"	M	9,00	4,21	37,89			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
143	PUNTOS DE AASS. PVC 110 MM	U	2,00	14,18	28,36		2,00	2,00	0,00	28,36	28,36	100,00%	100,00%
144	PUNTOS DE AASS. PVC 50 MM	U	3,00	10,01	30,03		3,00	3,00	0,00	30,03	30,03	100,00%	100,00%
145	TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)	M	30,00	7,96	238,80		30,00	30,00	0,00	238,80	238,80	100,00%	100,00%
146	TUBERIA PVC 50MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)	M	4,00	6,68	26,72		4,00	4,00	0,00	26,72	26,72	100,00%	100,00%
147	CAJAS DOMICILIARIAS DE HOAO. DE 80 X 80 CM, EXTERNO (H=135M, E=10CM CON VARILLA D=10MM)	U	1,00	207,30	207,30		1,00	1,00	0,00	207,30	207,30	100,00%	100,00%
148	INODORO TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS	U	4,00	120,61	482,44			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
149	LAVAMANOS EMPOTRADO (ACCESORIOS E INSTALACION)	U	3,00	88,93	266,79			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
150	LLAVE CROMADA PARA LAVAMANOS	U	3,00	14,94	44,82			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151	PUNTO DE ILUMINACION DE 120V INCLUYE FOCO LED (CABLE FLEXIBLE)	U	5,00	34,96	174,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
152	BREAKER DE 20 AMP 1 POLO	U	2,00	8,08	16,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
153	PUERTA DE ALUMINIO EN BAÑOS	M2	9,80	118,09	1157,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
154	VENTANA CORREDIZA ALUMINIO Y VIDRIO 6MM	M2	0,91	93,05	84,68			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
155	PROTECCION EN BOQUETES CON REJAS D= 12MM	M2	0,91	74,51	67,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
156	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN PISO	M2	18,28	23,16	423,36			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
157	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN PAREDES	M2	31,09	23,22	721,91			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
158	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS/LIMPIEZA) EXTERIOR - INTERIOR	M2	57,32	9,35	535,94			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GRADERIOS													
159	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	44,59	1,20	53,51		39,60	39,60	0,00	47,52	47,52	88,81%	88,81%
160	DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO	M2	44,59	3,06	136,45		39,60	39,60	0,00	121,18	121,18	88,81%	88,81%
161	EXCAVACION A MAQUINA (RETROEXCAVADORA)	M3	20,95	5,99	125,49		20,95	20,95	0,00	125,49	125,49	100,00%	100,00%
162	EXCAVACION A MANO	M3	7,13	10,67	76,08		6,50	6,50	0,00	69,36	69,36	91,16%	91,16%
163	DESALJO DE MATERIAL DE EXCAVACION < 5KM	M3	20,95	4,01	84,01		20,95	20,95	0,00	84,01	84,01	100,00%	100,00%
164	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	17,81	18,35	326,81		13,01	13,01	0,00	238,73	238,73	73,05%	73,05%
165	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS	M3	1,37	27,78	38,06		1,37	1,37	0,00	38,06	38,06	100,00%	100,00%
166	HORMIGON SIMPLE EN GRADAS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	6,10	283,72	1730,69			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
167	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	1,03	207,77	214,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
168	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	3,17	221,40	701,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
169	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,83	243,16	201,82			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
170	MURO DE H.S. F'C=210 KG/CM2 CON ENCOFRADO	M3	3,80	283,72	1078,14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
171	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	1066,00	2,89	3080,74		1066,00	1066,00	0,00	3080,74	3080,74	100,00%	100,00%
172	ENLUCIDO VERTICAL	M2	64,90	11,33	735,32			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
173	ENLUCIDO DE FILOS a=0.12 cm	ML	135,40	3,08	417,03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
174	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS/LIMPIEZA)	M2	145,90	9,35	1364,17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MEDIDAS AMBIENTALES													
175	RÓTULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (TIPO PEDESTAL) 0,60 X0,60 M	U	4,00	153,11	612,44		4,00	4,00	0,00	612,44	612,44	100,00%	100,00%
176	TACHOS METÁLICOS PARA ALMACENAR DESECHOS SÓLIDOS	U	4,00	32,24	128,96		4,00	4,00	0,00	128,96	128,96	100,00%	100,00%
177	CINTA PLÁSTICA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DE TRABALHO (INCLUYE PITOTOS)	M	120,00	4,21	505,20		120,00	120,00	0,00	505,20	505,20	100,00%	100,00%
TOTAL:				147.450,15				0,00	68.061,93	68.061,93			

Dirección: Calle Simón Bolívar e/ 29 de junio y Sucre
Correo electrónico: gadprlavictoria@hotmail.com
Teléf. (07) 2941-127



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA



Santa Rosa – El Oro

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #2:

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO				EJECUTADO			VALORES EN DOLARES			PORCENTAJES %	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUM. A FECHA	ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUM. A FECHA	PORCENTAJE	PORCENTAJE ACUMULADA FINAL
INGRESO (RAMPA Y ESCALERA)													
1	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	41,36	\$ 1,20	\$ 49,63		41,36	41,36	0,00	49,63	49,63	100,00%	100,00%
2	EXCAVACION A MAQUINA (RETROEXCAVADORA)	M3	67,35	\$ 5,99	\$ 403,43		67,35	67,35	0,00	403,43	403,43	100,00%	100,00%
3	EXCAVACION A MANO	M3	4,10	\$ 10,67	\$ 43,77		4,10	4,10	0,00	43,76	43,76	99,98%	99,98%
4	DESALOJO DE DE MATERIAL DE EXCAVACION < 5KM	M3	67,35	\$ 4,01	\$ 270,07		67,35	67,35	0,00	270,07	270,07	100,00%	100,00%
5	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	102,37	\$ 18,35	\$ 1.878,49		102,37	102,37	0,00	1878,56	1878,56	100,00%	100,00%
6	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS Y CONTRAPISO	M3	5,42	\$ 27,78	\$ 150,57		5,42	5,42	0,00	150,57	150,57	100,00%	100,00%
7	HORMIGON CICLOPEO (60% H.S.FC=180 KG/CM2-40%P) INC. ENCOFRADO	M3	4,13	\$ 177,44	\$ 732,83		4,13	4,13	0,00	732,83	732,83	100,00%	100,00%
8	HORMIGON SIMPLE EN CONTRAPISO F'C=210 KG/CM2, E=10 CM (SIN MALLA)	M2	23,21	\$ 18,37	\$ 426,37		23,21	23,21	0,00	426,37	426,37	100,00%	100,00%
9	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,93	\$ 207,77	\$ 193,23		0,93	0,93	0,00	193,23	193,23	100,00%	100,00%
10	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,35	\$ 221,40	\$ 77,49		0,35	0,35	0,00	77,49	77,49	100,00%	100,00%
11	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,99	\$ 243,16	\$ 240,73		0,99	0,99	0,00	240,73	240,73	100,00%	100,00%
12	HORMIGON SIMPLE EN ESCALERA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	5,59	\$ 256,02	\$ 1.431,15		5,59	5,59	0,00	1431,15	1431,15	100,00%	100,00%
13	MURO DE H.S. F'C=210 KG/CM2 CON ENCOFRADO	M3	13,24	\$ 283,72	\$ 3.756,45		13,24	13,24	0,00	3756,45	3756,45	100,00%	100,00%
14	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	2198,00	\$ 2,89	\$ 6.352,22		2198,00	2198,00	0,00	6352,22	6352,22	100,00%	100,00%
15	MAMPOSTERIA DE BLOQUE E= 7 CM	M2	48,00	\$ 15,12	\$ 725,76		48,00	48,00	0,00	725,76	725,76	100,00%	100,00%
16	ENLUCIDO VERTICAL	M2	96,00	\$ 11,33	\$ 1.087,68		96,00	96,00	0,00	1087,68	1087,68	100,00%	100,00%
17	ENLUCIDO DE FILOS a=0.12 cm	ML	30,20	\$ 3,08	\$ 93,02		30,20	30,20	0,00	93,02	93,02	100,00%	100,00%
18	PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE H=0.90M	M	21,00	\$ 127,28	\$ 2.672,88				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
19	CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISO	M2	46,26	\$ 24,41	\$ 1.129,21				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS/LIMPIEZA) EXTERIOR - INTERIOR	M2	100,53	\$ 9,35	\$ 939,96				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ENTRADA PRINCIPAL													
21	DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO	M2	5,40	\$ 3,06	\$ 16,52	5,40		5,40	16,52	0,00	16,52	0,00%	100,00%
22	EXCAVACION A MAQUINA (RETROEXCAVADORA)	M3	4,49	\$ 5,99	\$ 26,90	4,49		4,49	26,90	0,00	26,90	0,00%	100,00%
23	EXCAVACION A MANO	M3	0,56	\$ 10,67	\$ 5,98	0,56		0,56	5,98	0,00	5,98	0,00%	100,00%
24	DESALOJO DE DE MATERIAL DE EXCAVACION < 5KM	M3	4,49	\$ 4,01	\$ 18,00	4,49		4,49	18,00	0,00	18,00	0,00%	100,00%
25	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	4,60	\$ 18,35	\$ 84,41	4,36		4,36	80,01	0,00	80,01	0,00%	94,78%
26	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS	M3	0,65	\$ 27,78	\$ 18,06	0,65		0,65	18,06	0,00	18,06	0,00%	100,00%
27	HORMIGON CICLOPEO (60% H.S.F'C=180 KG/CM2-40%P) INC. ENCOFRADO	M3	0,31	\$ 177,44	\$ 55,01		0,31	0,31	0,00	55,01	55,01	100,00%	100,00%
28	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,36	\$ 207,77	\$ 74,80		0,36	0,36	0,00	74,80	74,80	100,00%	100,00%
29	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,21	\$ 221,40	\$ 46,49		0,21	0,21	0,00	46,49	46,49	100,00%	100,00%
30	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,51	\$ 243,16	\$ 124,01		0,51	0,51	0,00	124,01	124,01	100,00%	100,00%
31	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	129,68	\$ 2,89	\$ 374,78	129,68		129,68	374,78	0,00	374,78	0,00%	100,00%
32	MAMPOSTERIA DE BLOQUE E= 7 CM	M2	2,40	\$ 15,12	\$ 36,29		2,40	2,40	0,00	36,29	36,29	100,00%	100,00%
33	ENLUCIDO VERTICAL	M2	4,80	\$ 11,33	\$ 54,38		4,80	4,80	0,00	54,38	54,38	100,00%	100,00%
34	ENLUCIDO DE FILOS a=0.12 cm	ML	27,90	\$ 3,08	\$ 85,93		27,90	27,90	0,00	85,93	85,93	100,00%	100,00%
35	PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO	U	1,00	\$ 877,63	\$ 877,63				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36	MALLA GALVANIZADA EN CERRAMIENTO	M2	2,50	\$ 82,30	\$ 205,75				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS/LIMPIEZA) EXTERIOR - INTERIOR	M2	19,95	\$ 9,35	\$ 186,53				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
AUMENTO DE CUBIERTA (GALPON)													
38	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	57,33	\$ 1,20	\$ 68,80	57,33		57,33	68,80	0,00	68,80	0,00%	100,00%
39	DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE Y DERROCAMIENTO DE COLUMNAS	GLB	1,00	\$ 599,29	\$ 599,29	1,00		1,00	599,29	0,00	599,29	0,00%	100,00%
40	DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO	M2	31,10	\$ 3,06	\$ 95,17	31,10		31,10	95,17	0,00	95,17	0,00%	100,00%
41	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	M3	56,16	\$ 6,78	\$ 380,76	56,16		56,16	380,76	0,00	380,76	0,00%	100,00%
42	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS	M3	15,36	\$ 27,78	\$ 426,70	14,51		14,51	403,09	0,00	403,09	0,00%	94,47%
43	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	29,13	\$ 18,35	\$ 534,54	29,13		29,13	534,54	0,00	534,54	0,00%	100,00%
44	HORMIGON SIMPLE EN REPLANTILLO F'C=180 KG/CM2 ESP 5 CM	M3	0,97	\$ 143,52	\$ 139,21	0,97		0,97	139,21	0,00	139,21	0,00%	100,00%
45	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	5,20	\$ 207,77	\$ 1.080,40	4,34		4,34	901,72	0,00	901,72	0,00%	83,46%
46	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	6,59	\$ 221,40	\$ 1.459,03	6,59		6,59	1459,03	0,00	1459,03	0,00%	100,00%
47	HORMIGON SIMPLE EN TRAMO DE COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	1,13	\$ 243,16	\$ 274,77	1,13		1,13	274,77	0,00	274,77	0,00%	100,00%
48	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	1.268,24	\$ 2,89	\$ 3.665,21	1.268,24		1.268,24	3.665,21	0,00	3.665,21	0,00%	100,00%
49	PERFIL ESTRUCT. ACERO LAMINADO FRIO A36 INC.	KG	3.360,39	\$ 4,70	\$ 15.793,83	3.255,94		3.255,94	15.302,92	0,00	15.302,92	0,00%	96,89%
50	CUBIERTA GALVALUMEN 0.40MM	M2	291,92	\$ 19,52	\$ 5.698,28	291,92		291,92	5.698,28	0,00	5.698,28	0,00%	100,00%

Dirección: Calle Simón Bolívar e/ 29 de junio y Sucre

Correo electrónico: gadprlavictoria@hotmail.com

Teléf. (07) 2941-127



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA



Santa Rosa – El Oro

51	ANCLAJE DE PERNO d=18 mm	U	48,00	\$ 14,10	\$ 676,80	48,00		48,00	676,80	0,00	676,80	0,00%	100,00%
52	PLACA METALICA e=6-12 mm PERFORADA	M2	1,26	\$ 125,14	\$ 157,68	1,26		1,26	157,68	0,00	157,68	0,00%	100,00%
53	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DECORATIVO PARA AALL	ML	35,50	\$ 11,53	\$ 409,32	35,50		35,50	409,32	0,00	409,32	0,00%	100,00%
54	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DECORATIVO PVC PARA AALL	ML	20,80	\$ 15,71	\$ 326,77	20,80		20,80	326,77	0,00	326,77	0,00%	100,00%
55	TABLERO DE CONTROL DE 4 A 8 PUNTOS	U	1,00	\$ 120,49	\$ 120,49	1,00		1,00	0,00	120,49	120,49	100,00%	100,00%
56	ENLUCIDO VERTICAL	M2	6,84	\$ 11,33	\$ 77,50	6,84		6,84	77,50	0,00	77,50	0,00%	100,00%
57	ACOMETIDA PRINCIPAL ELECTRICA AWG 3#10 RIGIDO	ML	135,00	\$ 5,74	\$ 774,90		102,00	102,00	0,00	585,48	585,48	75,56%	75,56%
58	CONEXION A TIERRA (VARILLA COPERWELL)	U	1,00	\$ 84,50	\$ 84,50		1,00	1,00	0,00	84,50	84,50	100,00%	100,00%
59	BREAKER DE 1P-30AMP	U	1,00	\$ 10,69	\$ 10,69		1,00	1,00	0,00	10,69	10,69	100,00%	100,00%
60	REFLECTOR LUZ BLANCA 300 W MH	U	8,00	\$ 332,66	\$ 2.661,28		8,00	8,00	0,00	2.661,28	2.661,28	100,00%	100,00%
61	CAJAS REVISION H.S. 0.60x0.60x0.60 CON TAPA H.A	U	4,00	\$ 147,06	\$ 588,24	4,00		4,00	588,24	0,00	588,24	0,00%	100,00%
62	TUBERIA PVC D=160 mm DESAGUE	ML	47,00	\$ 5,08	\$ 238,76	47,00		47,00	238,76	0,00	238,76	0,00%	100,00%
63	PROTECCION CON MALLA GALVANIZADA PARA CERCHAS	M2	68,80	\$ 10,79	\$ 742,35	68,80		68,80	742,35	0,00	742,35	0,00%	100,00%
64	HORMIGON SIMPLE EN CONTRAPISO F'C=210 KG/CM2, E=10 CM (SIN MALLA)	M2	231,71	\$ 18,37	\$ 4.256,51	34,66	171,37	206,03	636,70	3148,07	3784,77	73,96%	88,92%
65	RECUBRIMIENTO CON PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA NUEVA	GLB	1,00	\$ 1.836,96	\$ 1.836,96	1,00		1,00	1836,96	0,00	1836,96	0,00%	100,00%
66	RECUBRIMIENTO CON PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	GLB	1,00	\$ 2.210,04	\$ 2.210,04	1,00		1,00	2210,04	0,00	2210,04	0,00%	100,00%
67	SEÑALIZACION EN LA ZONA	M2	429,00	\$ 10,50	\$ 4.504,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
68	DEMARCACION CON PINTURA DE ALTO TRAFICO	ML	192,45	\$ 3,76	\$ 723,61			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
69	ARCOS METALICOS PARA INDOR	U	2,00	\$ 321,62	\$ 643,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
70	MALLA DE VOLEY INCLUYE TUBO 3 PLG	U	1,00	\$ 355,74	\$ 355,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BLOQUE 2 (CONSTRUCCION DE ESCENARIO)													
71	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	105,23	\$ 1,20	\$ 126,28	105,23		105,23	126,28	0,00	126,28	0,00%	100,00%
72	DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO PARA CIMENTACION DE ESCENARIO	M2	45,12	\$ 3,06	\$ 138,07	45,12		45,12	138,07	0,00	138,07	0,00%	100,00%
73	EXCAVACION A MAQUINA (RETROEXCAVADORA)	M3	58,97	\$ 5,99	\$ 353,23	58,97		58,97	353,23	0,00	353,23	0,00%	100,00%
74	EXCAVACION A MANO	M3	7,25	\$ 10,67	\$ 77,36	7,25		7,25	77,36	0,00	77,36	0,00%	100,00%
75	DESALOJO DE DE MATERIAL DE EXCAVACION < 5KM	M3	58,97	\$ 4,01	\$ 236,47	58,97		58,97	236,47	0,00	236,47	0,00%	100,00%
76	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	199,33	\$ 18,35	\$ 3.657,71	199,33		199,33	3.657,71	0,00	3.657,71	0,00%	100,00%
77	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS	M3	3,20	\$ 27,78	\$ 88,90	3,20		3,20	88,90	0,00	88,90	0,00%	100,00%
78	HORMIGON CICLOPEO (60% H.S.F'C=180 KG/CM2-40%P) INC. ENCOFRADO	M3	2,84	\$ 177,44	\$ 503,93		2,84	2,84	0,00	503,93	503,93	100,00%	100,00%
79	HORMIGON SIMPLE EN CONTRAPISO F'C=210 KG/CM2, E=10 CM (SIN MALLA)	M2	105,23	\$ 18,37	\$ 1.933,08		105,23	105,23	0,00	1.933,08	1.933,08	100,00%	100,00%
80	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	4,00	\$ 207,77	\$ 831,08		4,00	4,00	0,00	831,08	831,08	100,00%	100,00%
81	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	2,84	\$ 221,40	\$ 628,78		2,84	2,84	0,00	628,78	628,78	100,00%	100,00%
82	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	7,63	\$ 243,16	\$ 1.855,31		7,63	7,63	0,00	1.855,31	1.855,31	100,00%	100,00%
83	MURO DE H.S. F'C=210 KG/CM2 CON ENCOFRADO	M3	7,70	\$ 283,72	\$ 2.184,64		7,70	7,70	0,00	2.184,64	2.184,64	100,00%	100,00%
84	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	2.078,00	\$ 2,89	\$ 6.005,42	2.078,00		2.078,00	6.005,42	0,00	6.005,42	0,00%	100,00%
85	MAMPOSTERIA DE BLOQUE E= 7 CM	M2	102,88	\$ 15,12	\$ 1.555,55		100,99	100,99	0,00	1526,97	1526,97	98,16%	98,16%
86	ENLUCIDO VERTICAL	M2	241,51	\$ 11,33	\$ 2.736,31		237,73	237,73	0,00	2.693,48	2.693,48	98,43%	98,43%
87	ENLUCIDO DE FILOS a=0.12 cm	ML	118,60	\$ 3,08	\$ 365,29		117,60	117,60	0,00	362,21	362,21	99,16%	99,16%
88	PUNTOS DE AALL PVC 110 MM	U	1,00	\$ 14,18	\$ 14,18	1,00		1,00	14,18	0,00	14,18	0,00%	100,00%
89	TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)	M	20,00	\$ 7,96	\$ 159,20	20,00		20,00	159,20	0,00	159,20	0,00%	100,00%
90	CAJAS DOMICILIARIAS DE HOAO. DE 80 X 80 CM, EXTERNO (H=1.35M, E=10CM CON VARILLA D=10MM)	U	1,00	\$ 207,30	\$ 207,30	1,00		1,00	207,30	0,00	207,30	0,00%	100,00%
91	PUNTO DE ILUMINACION DE 120V INCLUYE POCO LED (CABLE FLEXIBLE)	U	12,00	\$ 34,96	\$ 419,52			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92	PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL POLARIZADO A 120V	PTO	7,00	\$ 33,37	\$ 233,59		7,00	7,00	0,00	233,59	233,59	100,00%	100,00%
93	CAJA TERMICA DE 2-4 PUESTOS	U	1,00	\$ 51,30	\$ 51,30		1,00	1,00	0,00	51,30	51,30	100,00%	100,00%
94	BREAKER DE 20 AMP 1 POLO	U	5,00	\$ 8,08	\$ 40,40		5,00	5,00	0,00	40,40	40,40	100,00%	100,00%
95	ACOMETIDA ELECTRICA 2N° 8 INCLUYE TUBO CONDUIT 1"	M	20,00	\$ 8,30	\$ 166,00		20,00	20,00	0,00	166,00	166,00	100,00%	100,00%
96	PUERTA METALICA DE TOOL CON MARCO	M2	4,00	\$ 183,60	\$ 734,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
97	VENTANA CORREDIZA ALUMINIO Y VIDRIO 6MM	M2	1,60	\$ 93,05	\$ 148,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
98	PROTECCION EN BOQUETES CON REJAS D= 12MM	M2	1,60	\$ 74,51	\$ 119,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
99	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN PISO	M2	105,23	\$ 23,16	\$ 2.437,13		105,23	105,23	0,00	2.437,13	2.437,13	100,00%	100,00%
100	ACERO ESTRUCTURAL INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	KG	355,84	\$ 4,70	\$ 1.672,45		355,84	355,84	0,00	1.672,45	1.672,45	100,00%	100,00%

Dirección: Calle Simón Bolívar e/ 29 de junio y Sucre

Correo electrónico: gadprlavictoria@hotmail.com

Teléf. (07) 2941-127



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA



Santa Rosa – El Oro

101	CUBIERTA DE GALVALUME	M2	105,23	\$ 18,55	\$ 1.952,02		105,23	105,23	0,00	1952,02	1952,02	100,00%	100,00%
102	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS/LIMPIEZA) EXTERIOR - INTERIOR	M2	391,47	\$ 9,35	\$ 3.660,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
103	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DECORATIVO PVC PARA A.A.L.L	ML	4,50	\$ 15,71	\$ 70,70		4,50	4,50	0,00	70,70	70,70	100,00%	100,00%
104	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DECORATIVO PARA A.A.L.L	ML	11,50	\$ 11,53	\$ 132,60		11,50	11,50	0,00	132,60	132,60	100,00%	100,00%
CERRAMIENTO POSTERIOR													
105	DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO	M2	47,40	\$ 3,06	\$ 145,04	47,40		47,40	145,04	0,00	145,04	0,00%	100,00%
106	EXCAVACION A MAQUINA (RETROEXCAVADORA)	M3	26,69	\$ 5,99	\$ 159,87	26,69		26,69	159,87	0,00	159,87	0,00%	100,00%
107	EXCAVACION A MANO	M3	4,50	\$ 10,67	\$ 48,02	4,50		4,50	48,02	0,00	48,02	0,00%	100,00%
108	DESALOJO DE DE MATERIAL DE EXCAVACION < 5KM	M3	26,69	\$ 4,01	\$ 107,03	26,69		26,69	107,03	0,00	107,03	0,00%	100,00%
109	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	16,72	\$ 18,35	\$ 306,81	16,72		16,72	306,81	0,00	306,81	0,00%	100,00%
110	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS	M3	6,48	\$ 27,78	\$ 180,01	6,48		6,48	180,01	0,00	180,01	0,00%	100,00%
111	HORMIGON CICLOPEO (60% H.S.F'C=180 KG/CM2- 40%P) INC. ENCOFRADO	M3	2,83	\$ 177,44	\$ 502,16	2,83		2,83	502,16	0,00	502,16	0,00%	100,00%
112	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	2,50	\$ 207,77	\$ 519,43	2,50		2,50	519,43	0,00	519,43	0,00%	100,00%
113	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	1,89	\$ 221,40	\$ 418,45	1,89		1,89	418,45	0,00	418,45	0,00%	100,00%
114	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	1,92	\$ 243,16	\$ 466,87	1,92		1,92	466,87	0,00	466,87	0,00%	100,00%
115	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	687,22	\$ 2,89	\$ 1.986,07	687,22		687,22	1.986,07	0,00	1.986,07	0,00%	100,00%
116	MAMPOSTERIA DE BLOQUE E= 7 CM	M2	276,64	\$ 15,12	\$ 4.182,80	275,70		275,70	4.168,58	0,00	4.168,58	0,00%	99,66%
117	ENLUCIDO VERTICAL	M2	307,84	\$ 11,33	\$ 3.487,83	307,84		307,84	3.487,83	0,00	3.487,83	0,00%	100,00%
118	ENLUCIDO DE FILOS a=0.12 cm	ML	156,00	\$ 3,08	\$ 480,48	156,00		156,00	480,48	0,00	480,48	0,00%	100,00%
119	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS/LIMPIEZA) EXTERIOR - INTERIOR	M2	307,84	\$ 9,35	\$ 2.878,30		187,95	187,95	0,00	1.757,33	1.757,33	61,05%	61,05%
BLOQUE 3 (REMODELACIÓN DE BAÑOS)													
120	DERROCAMIENTO Y ROTURA DE MAMPOSTERIA	M2	21,60	\$ 2,56	\$ 55,30	21,60		21,60	55,30	0,00	55,30	0,00%	100,00%
121	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	33,12	\$ 1,20	\$ 39,74	33,12		33,12	39,74	0,00	39,74	0,00%	100,00%
122	DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO	M2	3,68	\$ 3,06	\$ 11,26	3,68		3,68	11,26	0,00	11,26	0,00%	100,00%
123	EXCAVACION A MANO	M3	2,84	\$ 10,67	\$ 30,30	2,84		2,84	30,30	0,00	30,30	0,00%	100,00%
124	DESALOJO DE DE MATERIAL DE EXCAVACION < 5KM	M3	2,42	\$ 4,01	\$ 9,70	2,42		2,42	9,70	0,00	9,70	0,00%	100,00%
125	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	0,92	\$ 18,35	\$ 16,88	0,92		0,92	16,88	0,00	16,88	0,00%	100,00%
126	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS Y CONTRAPISO	M3	0,40	\$ 27,78	\$ 11,11	0,40		0,40	11,11	0,00	11,11	0,00%	100,00%
127	HORMIGON CICLOPEO (60% H.S.F'C=180 KG/CM2- 40%P) INC. ENCOFRADO	M3	0,34	\$ 177,44	\$ 60,33		0,34	0,34	0,00	60,33	60,33	100,00%	100,00%
128	HORMIGON SIMPLE EN CONTRAPISO F'C=210 KG/CM2, E=10 CM (SIN MALLA)	M2	4,30	\$ 18,37	\$ 78,99		4,30	4,30	0,00	78,99	78,99	100,00%	100,00%
129	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,26	\$ 207,77	\$ 54,02		0,26	0,26	0,00	54,02	54,02	100,00%	100,00%
130	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,34	\$ 221,40	\$ 75,28		0,34	0,34	0,00	75,28	75,28	100,00%	100,00%
131	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,28	\$ 243,16	\$ 68,08		0,28	0,28	0,00	68,08	68,08	100,00%	100,00%
132	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	103,74	\$ 2,89	\$ 299,81	103,74		103,74	299,81	0,00	299,81	0,00%	100,00%
133	ACERO ESTRUCTURAL INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	KG	135,66	\$ 4,70	\$ 637,60		135,66	135,66	0,00	637,60	637,60	100,00%	100,00%
134	CUBIERTA DE GALVALUME	M2	31,40	\$ 18,55	\$ 582,47	31,40		31,40	0,00	582,47	582,47	100,00%	100,00%
135	MESON H.A. F'C=180 kg/cm2 e=7 cm HIERRO	M	3,20	\$ 30,00	\$ 96,00	3,20		3,20	0,00	96,00	96,00	100,00%	100,00%
136	MAMPOSTERIA DE BLOQUE E= 7 CM	M2	26,10	\$ 15,12	\$ 394,63	26,10		26,10	0,00	394,63	394,63	100,00%	100,00%
137	ENLUCIDO VERTICAL	M2	52,19	\$ 11,33	\$ 591,31	52,19		52,19	0,00	591,31	591,31	100,00%	100,00%
138	ENLUCIDO DE FILOS a=0.12 cm	ML	34,20	\$ 3,08	\$ 105,34	34,20		34,20	0,00	105,34	105,34	100,00%	100,00%
139	PTO. DE AGUA POTABLE DE 1/2	U	4,00	\$ 19,32	\$ 77,28	4,00		4,00	0,00	77,28	77,28	100,00%	100,00%
140	VALVULA ESFERICA ESTANDAR DE 1/2"	U	4,00	\$ 8,46	\$ 33,84	4,00		4,00	0,00	33,84	33,84	100,00%	100,00%
141	SUMIDERO DE PISO DE 2" INCLUYE REJILLA	U	3,00	\$ 12,35	\$ 37,05	3,00		3,00	0,00	37,05	37,05	100,00%	100,00%
142	TUBERIA PVC ROSCABLE D=1/2"	M	9,00	\$ 4,21	\$ 37,89	9,00		9,00	0,00	37,89	37,89	100,00%	100,00%
143	PUNTOS DE A.A.S.S. PVC 110 MM	U	2,00	\$ 14,18	\$ 28,36	2,00		2,00	28,36	0,00	28,36	0,00%	100,00%
144	PUNTOS DE A.A.S.S. PVC 50 MM	U	3,00	\$ 10,01	\$ 30,03	3,00		3,00	30,03	0,00	30,03	0,00%	100,00%
145	TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)	M	30,00	\$ 7,96	\$ 238,80	30,00		30,00	238,80	0,00	238,80	0,00%	100,00%
146	TUBERIA PVC 50MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)	M	4,00	\$ 6,68	\$ 26,72	4,00		4,00	26,72	0,00	26,72	0,00%	100,00%
147	CAJAS DOMICILIARIAS DE H.O.A.U. DE 80 X 80 CM, EXTERNO (H=1.35M, E=10CM CON VARILLA D=10MM)	U	1,00	\$ 207,30	\$ 207,30	1,00		1,00	207,30	0,00	207,30	0,00%	100,00%
148	INODORO TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS	U	4,00	\$ 120,61	\$ 482,44			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
149	LAVAMANOS EMPOTRADO (ACCESORIOS E INSTALACION)	U	3,00	\$ 88,93	\$ 266,79			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
150	LLAVE CROMADA PARA LAVAMANOS	U	3,00	\$ 14,94	\$ 44,82			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151	PUNTO DE ILUMINACION DE 120V INCLUYE POCO LED (CABLE FLEXIBLE)	U	5,00	\$ 34,96	\$ 174,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
152	BREAKER DE 20 AMP 1 POLO	U	2,00	\$ 8,08	\$ 16,16	2,00		2,00	0,00	16,16	16,16	100,00%	100,00%
153	PUERTA DE ALUMINIO EN BAÑOS	M2	9,80	\$ 118,09	\$ 1.157,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
154	VENTANA CORREDIZA ALUMINIO Y VIDRIO 6MM	M2	0,91	\$ 93,05	\$ 84,68			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
155	PROTECCION EN BOQUETES CON REJAS D= 12MM	M2	0,91	\$ 74,51	\$ 67,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
156	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN PISO	M2	18,28	\$ 23,16	\$ 423,36	18,28		18,28	0,00	423,36	423,36	100,00%	100,00%
157	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN PAREDES	M2	31,09	\$ 23,22	\$ 721,91	31,09		31,09	0,00	721,91	721,91	100,00%	100,00%
158	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS/LIMPIEZA) EXTERIOR - INTERIOR	M2	57,32	\$ 9,35	\$ 535,94			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dirección: Calle Simón Bolívar e/ 29 de junio y Sucre

Correo electrónico: gadprlavictoria@hotmail.com

Teléf. (07) 2941-127



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA



Santa Rosa – El Oro

GRADERIOS															
159	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	44,59	\$	1,20	\$	53,51	39,60		39,60	47,52	0,00	47,52	0,00%	88,81%
160	DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO	M2	44,59	\$	3,06	\$	136,45	39,60		39,60	121,18	0,00	121,18	0,00%	88,81%
161	EXCAVACION A MAQUINA (RETROEXCAVADORA)	M3	20,95	\$	5,99	\$	125,49	20,95		20,95	125,49	0,00	125,49	0,00%	100,00%
162	EXCAVACION A MANO	M3	7,13	\$	10,67	\$	76,08	6,50		6,50	69,36	0,00	69,36	0,00%	91,16%
163	DESALOJO DE DE MATERIAL DE EXCAVACION < 5KM	M3	20,95	\$	4,01	\$	84,01	20,95		20,95	84,01	0,00	84,01	0,00%	100,00%
164	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	17,81	\$	18,35	\$	326,81	13,01		13,01	238,73	0,00	238,73	0,00%	73,05%
165	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS	M3	1,37	\$	27,78	\$	38,06	1,37		1,37	38,06	0,00	38,06	0,00%	100,00%
166	HORMIGON SIMPLE EN GRADAS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	6,10	\$	283,72	\$	1.730,69		5,05	5,05	0,00	1432,79	1432,79	82,79%	82,79%
167	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	1,03	\$	207,77	\$	214,00		1,02	1,02	0,00	211,93	211,93	99,03%	99,03%
168	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	3,17	\$	221,40	\$	701,84		1,53	1,53	0,00	338,74	338,74	48,26%	48,26%
169	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,83	\$	243,16	\$	201,82		0,83	0,83	0,00	201,82	201,82	100,00%	100,00%
170	MURO DE H.S. F'C=210 KG/CM2 CON ENCOFRADO	M3	3,80	\$	283,72	\$	1.078,14		3,80	3,80	0,00	1078,14	1078,14	100,00%	100,00%
171	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	1.066,00	\$	2,89	\$	3.080,74	1.066,00		1066,00	3080,74	0,00	3080,74	0,00%	100,00%
172	ENLUCIDO VERTICAL	M2	64,90	\$	11,33	\$	735,32		57,42	57,42	0,00	650,57	650,57	88,47%	88,47%
173	ENLUCIDO DE FILOS a=0.12 cm	ML	135,40	\$	3,08	\$	417,03		84,40	84,40	0,00	259,95	259,95	62,33%	62,33%
174	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS/LIMPIEZA)	M2	145,90	\$	9,35	\$	1.364,17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MEDIDAS AMBIENTALES															
175	RÓTULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (TIPO PEDESTAL) 0,60 X0,60 M	U	4,00	\$	153,11	\$	612,44	4,00		4,00	612,44	0,00	612,44	0,00%	100,00%
176	TACHOS METÁLICOS PARA ALMACENAR DESECHOS SÓLIDOS	U	4,00	\$	32,24	\$	128,96	4,00		4,00	128,96	0,00	128,96	0,00%	100,00%
177	CINTA PLÁSTICA DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO (INCLUYE PITUTOS)	M	120,00	\$	4,21	\$	505,20	120,00		120,00	505,20	0,00	505,20	0,00%	100,00%
				TOTAL:	147.450,15					68061,93	54.298,85	122.360,78			



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA



Santa Rosa – El Oro

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO				EJECUTADO			VALORES EN DOLARES			PORCENTAJES %	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUM. A FECHA	ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUM. A FECHA	PORCENTAJE	PORCENTAJE ACUMULADO FINAL
INGRESO (RAMPA Y ESCALERA)													
1	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	41,36	\$ 1,20	\$ 49,63	41,36	8,24	49,60	49,63	9,89	59,52	19,92%	119,92%
2	EXCAVACION A MAQUINA (RETROEXCAVADORA)	M3	67,35	\$ 5,99	\$ 403,43	67,35	23,63	90,98	403,43	141,54	544,97	35,09%	135,09%
3	EXCAVACION A MANO	M3	4,10	\$ 10,67	\$ 43,77	4,10	2,52	6,62	43,76	26,89	70,65	61,43%	161,41%
4	DESALOJO DE DE MATERIAL DE EXCAVACION < 5KM	M3	67,35	\$ 4,01	\$ 270,07	67,35	23,63	90,98	270,07	94,76	364,83	35,09%	135,09%
5	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	102,37	\$ 18,35	\$ 1.878,49	102,37	-18,64	83,73	1878,56	-342,04	1536,52	-18,21%	81,80%
6	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS Y CONTRAPISO	M3	5,42	\$ 27,78	\$ 150,57	5,42	0,85	6,27	150,57	23,61	174,18	15,68%	115,68%
7	HORMIGON CICLOPEO (60% H.S.F'C=180 KG/CM2-40%P) INC. ENCOFRADO	M3	4,13	\$ 177,44	\$ 732,83	4,13	15,73	19,86	732,83	2791,13	3523,96	380,87%	480,87%
8	HORMIGON SIMPLE EN CONTRAPISO F'C=210 KG/CM2, E=10 CM (SIN MALLA)	M3	23,21	\$ 18,37	\$ 426,37	23,21	1,82	25,03	426,37	33,34	459,71	7,82%	107,82%
9	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,93	\$ 207,77	\$ 193,23	0,93	0,04	0,97	193,23	8,31	201,54	4,30%	104,30%
10	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,35	\$ 221,40	\$ 77,49	0,35	0,01	0,36	77,49	2,21	79,70	2,86%	102,86%
11	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,99	\$ 243,16	\$ 240,73	0,99		0,99	240,73		240,73	0,00%	100,00%
12	HORMIGON SIMPLE EN ESCALERA FC=210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO	M3	5,59	\$ 256,02	\$ 1.431,15	5,59	-1,74	3,85	1431,15	-445,47	985,68	-31,13%	68,87%
13	MURO DE H.S. F'C=210 KG/CM2 CON ENCOFRADO	M3	13,24	\$ 283,72	\$ 3.756,45	13,24	-5,37	7,87	3756,45	-1523,58	2232,87	-40,56%	59,44%
14	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	2198,00	\$ 2,89	\$ 6.352,22	2.198,00	-656,01	1541,99	6352,22	-1895,86	4456,36	-29,85%	70,15%
15	MAMPOSTERIA DE BLOQUE E= 7 CM	M2	48,00	\$ 15,12	\$ 725,76	48,00	-11,72	36,28	725,76	-177,21	548,55	-24,42%	75,58%
16	ENLUCIDO VERTICAL	M2	96,00	\$ 11,33	\$ 1.087,68	96,00	40,45	136,45	1087,68	458,30	1545,98	42,14%	142,14%
17	ENLUCIDO DE FILOS a=0,12 cm	ML	30,20	\$ 3,08	\$ 93,02	30,20	22,94	53,14	93,02	70,66	163,68	75,96%	175,96%
18	PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE H=0,90M	M	21,00	\$ 127,28	\$ 2.672,88	21,52	21,52	0,00	2739,07	2739,07	102,48%	102,48%	
19	CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISO	M2	46,26	\$ 24,41	\$ 1.129,21		25,03	25,03	0,00	610,86	610,86	54,10%	54,10%
20	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS/LIMPIEZA) EXTERIOR - INTERIOR	M2	100,53	\$ 9,35	\$ 939,96		195,58	195,58	0,00	1828,66	1828,66	194,55%	194,55%
ENTRADA PRINCIPAL													
21	DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO	M2	5,40	\$ 3,06	\$ 16,52	5,40	20,60	26,00	16,52	63,04	79,56	381,48%	481,48%
22	EXCAVACION A MAQUINA (RETROEXCAVADORA)	M3	4,49	\$ 5,99	\$ 26,90	4,49	-0,35	4,14	26,90	-2,10	24,80	-7,80%	92,20%
23	EXCAVACION A MANO	M3	0,56	\$ 10,67	\$ 5,98	0,56	0,22	0,78	5,98	2,35	8,33	39,29%	139,29%
24	DESALOJO DE DE MATERIAL DE EXCAVACION < 5KM	M3	4,49	\$ 4,01	\$ 18,00	4,49	-0,35	4,14	18,00	-1,40	16,60	-7,80%	92,20%
25	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	4,60	\$ 18,35	\$ 84,41	4,36	0,18	4,54	80,01	3,30	83,31	3,91%	98,70%
26	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS	M3	0,65	\$ 27,78	\$ 18,06	0,65	-0,25	0,40	18,06	-6,95	11,11	-38,46%	61,54%
27	HORMIGON CICLOPEO (60% H.S.F'C=180 KG/CM2-40%P) INC. ENCOFRADO	M3	0,31	\$ 177,44	\$ 55,01	0,31	0,13	0,44	55,01	23,07	78,08	41,94%	141,94%
28	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,36	\$ 207,77	\$ 74,80	0,36	0,04	0,40	74,80	8,31	83,11	11,11%	111,11%
29	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,21	\$ 221,40	\$ 46,49	0,21	0,07	0,28	46,49	15,50	61,99	33,33%	133,33%
30	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,51	\$ 243,16	\$ 124,01	0,51	0,06	0,57	124,01	14,59	138,60	11,76%	111,76%
31	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	129,68	\$ 2,89	\$ 374,78	129,68	-14,31	115,37	374,78	-41,36	333,42	-11,04%	88,96%
32	MAMPOSTERIA DE BLOQUE E= 7 CM	M2	2,40	\$ 15,12	\$ 36,29	2,40	11,69	14,09	36,29	176,75	213,04	487,07%	587,07%
33	ENLUCIDO VERTICAL	M2	4,80	\$ 11,33	\$ 54,38	4,80	38,55	43,35	54,38	436,74	491,12	803,07%	903,07%
34	ENLUCIDO DE FILOS a=0,12 cm	ML	27,90	\$ 3,08	\$ 85,93	27,90	-13,09	14,81	85,93	-40,32	45,61	-46,92%	53,08%
35	PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO	U	1,00	\$ 877,63	\$ 877,63		1,00	1,00	877,63	877,63	877,63	100,00%	100,00%
36	MALLA GALVANIZADA EN CERRAMIENTO	M2	2,50	\$ 82,30	\$ 205,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS/LIMPIEZA) EXTERIOR - INTERIOR	M2	19,95	\$ 9,35	\$ 186,53		43,35	43,35	0,00	405,30	405,30	217,28%	217,28%
AUMENTO DE CUBIERTA (GALPON)													
38	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	57,33	\$ 1,20	\$ 68,80	57,33	6,70	64,03	68,80	8,04	76,84	11,69%	111,69%
39	DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE Y DERROCAMIENTO DE COLUMNAS	GLB	1,00	\$ 599,29	\$ 599,29	1,00		1,00	599,29	0,00	599,29	0,00%	100,00%
40	DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO	M2	31,10	\$ 3,06	\$ 95,17	31,10	4,56	35,66	95,17	13,95	109,12	14,66%	114,66%
41	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	M3	56,16	\$ 6,78	\$ 380,76	56,16	8,66	64,82	380,76	58,71	439,47	15,42%	115,42%
42	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS	M3	15,36	\$ 27,78	\$ 426,70	14,51	0,40	14,91	403,09	11,11	414,20	2,60%	97,07%
43	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	29,13	\$ 18,35	\$ 534,54	29,13	1,98	31,11	534,54	36,33	570,87	6,80%	106,80%
44	HORMIGON SIMPLE EN REPLANTILLO F'C=180 KG/CM2 ESP 5 CM	M3	0,97	\$ 143,52	\$ 139,21	0,97	4,11	5,08	139,21	589,87	729,08	423,71%	523,71%
45	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	5,20	\$ 207,77	\$ 1.080,40	4,34	0,86	5,20	901,72	178,68	1080,40	16,54%	100,00%
46	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	6,59	\$ 221,40	\$ 1.459,03	6,59		6,59	1459,03	0,00	1459,03	0,00%	100,00%
47	HORMIGON SIMPLE EN TRAMO DE COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	1,13	\$ 243,16	\$ 274,77	1,13	0,76	1,89	274,77	184,80	459,57	67,26%	167,26%
48	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	1.268,24	\$ 2,89	\$ 3.665,21	1.268,24	68,54	1336,78	3665,21	198,08	3863,29	5,40%	105,40%
49	PERFIL ESTRUCT. ACERO LAMINADO FRIO A36 INC.	KG	3.360,39	\$ 4,70	\$ 15.793,83	3.255,94	229,33	3485,27	15302,92	1077,84	16380,76	6,82%	103,72%
50	CUBIERTA GALVALUMEN 0,40MM	M2	291,92	\$ 19,52	\$ 5.698,28	291,92		291,92	5698,28	0,00	5698,28	0,00%	100,00%

Dirección: Calle Simón Bolívar e/ 29 de junio y Sucre
Correo electrónico: gadprlavictoria@hotmail.com
Teléf. (07) 2941-127



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA VICTORIA



Santa Rosa – El Oro

51	ANCLAJE DE PERNO d=18 mm	U	48,00	\$ 14,10	\$ 676,80	48,00		48,00	676,80	0,00	676,80	0,00%	100,00%
52	PLACA METALICA e=6-12 mm PERFORADA	M2	1,26	\$ 125,14	\$ 157,68	1,26		1,26	157,68	0,00	157,68	0,00%	100,00%
53	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DECORATIVO PARA AALL	ML	35,50	\$ 11,53	\$ 409,32	35,50		35,50	409,32	0,00	409,32	0,00%	100,00%
54	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DECORATIVO PVC PARA AALL	ML	20,80	\$ 15,71	\$ 326,77	20,80		20,80	326,77	0,00	326,77	0,00%	100,00%
55	TABLERO DE CONTROL DE 4 A 8 PUNTOS	U	1,00	\$ 120,49	\$ 120,49	1,00		1,00	120,49	0,00	120,49	0,00%	100,00%
56	ENLUCIDO VERTICAL	M2	6,84	\$ 11,33	\$ 77,50	6,84		6,84	77,50	0,00	77,50	0,00%	100,00%
57	ACOMETIDA A PRINCIPAL ELECTRICA AWG 3#10 RIGIDO	ML	135,00	\$ 5,74	\$ 774,90	102,00	105,00	207,00	585,48	602,70	1188,18	77,78%	153,33%
58	CONEXION A TIERRA (VARILLA COPERWELL)	U	1,00	\$ 84,50	\$ 84,50	1,00		1,00	84,50	0,00	84,50	0,00%	100,00%
59	BREAKER DE 1P-30AMP	U	1,00	\$ 10,69	\$ 10,69	1,00		1,00	10,69	0,00	10,69	0,00%	100,00%
60	REFLECTOR LUZ BLANCA 300 W MH	U	8,00	\$ 332,66	\$ 2.661,28	8,00	2,00	10,00	2.661,28	665,32	3.326,60	25,00%	125,00%
61	CAJAS REVISION H.S. 0.60x0.60x0.60 CON TAPA H.A	U	4,00	\$ 147,06	\$ 588,24	4,00		4,00	588,24	0,00	588,24	0,00%	100,00%
62	TUBERIA PVC D=160 mm DESAGUE	ML	47,00	\$ 5,08	\$ 238,76	47,00		47,00	238,76	0,00	238,76	0,00%	100,00%
63	PROTECCION CON MALLA GALVANIZADA PARA CERCHAS	M2	68,80	\$ 10,79	\$ 742,35	68,80		68,80	742,35	0,00	742,35	0,00%	100,00%
64	HORMIGON SIMPLE EN CONTRAPISO F'C=210 KG/CM2, E=10 CM (SIN MALLA)	M2	231,71	\$ 18,37	\$ 4.256,51	206,03	167,87	373,90	3784,77	3083,79	6868,56	72,45%	161,37%
65	RECUBRIMIENTO CON PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA NUEVA	GLB	1,00	\$ 1.836,96	\$ 1.836,96	1,00		1,00	1.836,96	0,00	1.836,96	0,00%	100,00%
66	RECUBRIMIENTO CON PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	GLB	1,00	\$ 2.210,04	\$ 2.210,04	1,00		1,00	2.210,04	0,00	2.210,04	0,00%	100,00%
67	SEÑALIZACION EN LA ZONA	M2	429,00	\$ 10,50	\$ 4.504,50		429,00	429,00	0,00	4.504,50	4.504,50	100,00%	100,00%
68	DEMARCACION CON PINTURA DE ALTO TRAFICO	ML	192,45	\$ 3,76	\$ 723,61		192,45	192,45	0,00	723,61	723,61	100,00%	100,00%
69	ARCOS METALICOS PARA INDOR	U	2,00	\$ 321,62	\$ 643,24		2,00	2,00	0,00	643,24	643,24	100,00%	100,00%
70	MALLA DE VOLEY INCLUDE TUBO 3 PLG	U	1,00	\$ 355,74	\$ 355,74		1,00	1,00	0,00	355,74	355,74	100,00%	100,00%
BLOQUE 2 (CONSTRUCCION DE ESCENARIO)													
71	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	105,23	\$ 1,20	\$ 126,28	105,23		105,23	126,28	0,00	126,28	0,00%	100,00%
72	DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO PARA CIMENTACION DE ESCENARIO	M2	45,12	\$ 3,06	\$ 138,07	45,12	12,38	57,50	138,07	37,88	175,95	27,44%	127,44%
73	EXCAVACION A MAQUINA (RETROEXCAVADORA)	M3	58,97	\$ 5,99	\$ 353,23	58,97	47,29	106,26	353,23	283,27	636,50	80,19%	180,19%
74	EXCAVACION A MANO	M3	7,25	\$ 10,67	\$ 77,36	7,25	1,61	8,86	77,36	17,18	94,54	22,21%	122,21%
75	DESALOJO DE DE MATERIAL DE EXCAVACION < 5KM	M3	58,97	\$ 4,01	\$ 236,47	58,97	47,29	106,26	236,47	189,63	426,10	80,19%	180,19%
76	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUDE TRANSPORTE)	M3	199,33	\$ 18,35	\$ 3.657,71	199,33	-67,91	131,42	3.657,71	-1246,15	2411,56	-34,07%	65,93%
77	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS	M3	3,20	\$ 27,78	\$ 88,90	3,20		3,20	88,90	0,00	88,90	0,00%	100,00%
78	HORMIGON CICLOPEO (60% H.S.F'C=180 KG/CM2-40%P) INC. ENCOFRADO	M3	2,84	\$ 177,44	\$ 503,93	2,84	0,69	3,53	503,93	122,43	626,36	24,30%	124,30%
79	HORMIGON SIMPLE EN CONTRAPISO F'C=210 KG/CM2, E=10 CM (SIN MALLA)	M2	105,23	\$ 18,37	\$ 1.933,08	105,23	-35,52	69,71	1.933,08	-652,58	1.280,50	-33,76%	66,24%
80	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUDE ENCOFRADO)	M3	4,00	\$ 207,77	\$ 831,08	4,00		4,00	831,08	0,00	831,08	0,00%	100,00%
81	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUDE ENCOFRADO)	M3	2,84	\$ 221,40	\$ 628,78	2,84	0,21	3,05	628,78	46,49	675,27	7,39%	107,39%
82	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUDE ENCOFRADO)	M3	7,63	\$ 243,16	\$ 1.855,31	7,63	-1,21	6,42	1.855,31	-294,22	1.561,09	-15,86%	84,14%
83	MURO DE H.S. F'C=210 KG/CM2 CON ENCOFRADO	M3	7,70	\$ 283,72	\$ 2.184,64	7,70	1,66	9,36	2.184,64	470,98	2.655,62	21,56%	121,56%
84	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	2.078,00	\$ 2,89	\$ 6.005,42	2.078,00	-867,15	1.210,85	6.005,42	-2.506,07	3.499,35	-41,73%	58,27%
85	MAMPOSTERIA DE BLOQUE E= 7 CM	M2	102,88	\$ 15,12	\$ 1.555,55	100,99	-31,78	69,21	1.526,97	-480,56	1.046,41	-30,89%	67,27%
86	ENLUCIDO VERTICAL	M2	241,51	\$ 11,33	\$ 2.736,31	237,73	-29,70	208,03	2.693,48	-336,45	2.357,03	-12,30%	86,14%
87	ENLUCIDO DE FILOS a=0.12 cm	ML	118,60	\$ 3,08	\$ 362,29	117,60	13,13	130,73	362,21	40,44	402,65	11,07%	110,23%
88	PUNTOS DE AALL PVC 110 MM	U	1,00	\$ 14,18	\$ 14,18	1,00	1,00	2,00	14,18	14,18	28,36	100,00%	200,00%
89	TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)	M	20,00	\$ 7,96	\$ 159,20	20,00	-15,40	4,60	159,20	-122,58	36,62	-77,00%	23,00%
90	CAJAS DOMICILIARIAS DE HO.AO. DE 80 X 80 CM, EXTERNO (H=1.35M, E=10CM CON VARILLA D=10MM)	U	1,00	\$ 207,30	\$ 207,30	1,00		1,00	207,30	0,00	207,30	0,00%	100,00%
91	PUNTO DE ILUMINACION DE 120W INCLUDE FOCO LED (CABLE FLEXIBLE)	U	12,00	\$ 34,96	\$ 419,52	-	13,00	13,00	0,00	454,48	454,48	108,33%	108,33%
92	PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL POLARIZADO A 120V	PTO	7,00	\$ 33,37	\$ 233,59	7,00	3,00	10,00	233,59	100,11	333,70	42,86%	142,86%
93	CAJA TERMICA DE 2-4 PUERTOS	U	1,00	\$ 51,30	\$ 51,30	1,00		1,00	51,30	0,00	51,30	0,00%	100,00%
94	BREAKER DE 20 AMP 1 POLO	U	5,00	\$ 8,08	\$ 40,40	5,00	2,00	7,00	40,40	16,16	56,56	40,00%	140,00%
95	ACOMETIDA ELECTRICA 2Nº 8 INCLUDE TUBO CONDUIT 1"	M	20,00	\$ 8,30	\$ 166,00	20,00	4,20	24,20	166,00	34,86	200,86	21,00%	121,00%
96	PUERTA METALICA DE TOOL CON MARCO	M2	4,00	\$ 183,60	\$ 734,40	-	4,00	4,00	0,00	734,40	734,40	100,00%	100,00%
97	VENTANA CORREDIZA ALUMINIO Y VIDRIO 6MM	M2	1,60	\$ 93,05	\$ 148,88	-	0,39	0,39	0,00	36,29	36,29	24,38%	24,38%
98	PROTECCION EN BOQUETES CON REJAS D= 12MM	M2	1,60	\$ 74,51	\$ 119,22	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
99	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN PISO	M2	105,23	\$ 23,16	\$ 2.437,13	105,23	-33,57	71,66	2.437,13	-777,41	1.659,72	-31,90%	68,10%
100	ACERO ESTRUCTURAL INCLUDE PINTURA ANTICORROSIVA	KG	355,84	\$ 4,70	\$ 1.672,45	355,84	37,87	393,71	1.672,45	178,00	1.850,45	10,64%	110,64%
101	CUBIERTA DE GALVALUME	M2	105,23	\$ 18,55	\$ 1.952,02	105,23	-4,19	101,04	1.952,02	-77,72	1.874,30	-3,98%	96,02%
102	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS/LIMPIEZA) EXTERIOR - INTERIOR	M2	391,47	\$ 9,35	\$ 3.660,24	-	234,18	234,18	0,00	2189,59	2189,59	59,82%	59,82%
103	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DECORATIVO PVC PARA AALL	ML	4,50	\$ 15,71	\$ 70,70	4,50	4,25	8,75	70,70	66,77	137,47	94,44%	194,44%
104	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DECORATIVO PARA AALL	ML	11,50	\$ 11,53	\$ 132,60	11,50	11,10	22,60	132,60	127,98	260,58	96,52%	196,52%
CERRAMIENTO POSTERIOR													
105	DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO	M2	47,40	\$ 3,06	\$ 145,04	47,40		47,40	145,04	0,00	145,04	0,00%	100,00%
106	EXCAVACION A MAQUINA (RETROEXCAVADORA)	M3	26,69	\$ 5,99	\$ 159,87	26,69	2,26	28,95	159,87	13,54	173,41	8,47%	108,47%
107	EXCAVACION A MANO	M3	4,50	\$ 10,67	\$ 48,02	4,50		4,50	48,02	0,00	48,02	0,00%	100,00%
108	DESALOJO DE DE MATERIAL DE EXCAVACION < 5KM	M3	26,69	\$ 4,01	\$ 107,03	26,69		26,69	107,03	0,00	107,03	0,00%	100,00%
109	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUDE TRANSPORTE)	M3	16,72	\$ 18,35	\$ 306,81	16,72	29,77	46,49	306,81	546,28	853,09	178,05%	278,05%
110	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS	M3	6,48	\$ 27,78	\$ 180,01	6,48	0,22	6,70	180,01	6,11	186,12	3,40%	103,40%
111	HORMIGON CICLOPEO (60% H.S.F'C=180 KG/CM2-40%P) INC. ENCOFRADO	M3	2,83	\$ 177,44	\$ 502,16	2,83		2,83	502,16	0,00	502,16	0,00%	100,00%
112	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUDE ENCOFRADO)	M3	2,50	\$ 207,77	\$ 519,43	2,50	1,27	3,77	519,43	263,87	783,30	50,80%	150,80%
113	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUDE ENCOFRADO)	M3	1,89	\$ 221,40	\$ 418,45	1,89		1,89	418,45	0,00	418,45	0,00%	100,00%
114	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUDE ENCOFRADO)	M3	1,92	\$ 243,16	\$ 466,87	1,92	0,20	2,12	466,87	48,63	515,50	10,42%	110,42%
115	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	687,22	\$ 2,89	\$ 1.986,07	687,22	223,09	910,31	1.986,07	644,74	2.630,81	32,46%	132,46%
116	MAMPOSTERIA DE BLOQUE E= 7 CM	M2	276,64	\$ 15,12	\$ 4.182,80	275,70	-27,82	247,88	4.168,58	-420,70	3.747,88	-10,06%	89,60%
117	ENLUCIDO VERTICAL	M2	307,84	\$ 11,33	\$ 3.487,83	307,84	-9,26	298,58	3.487,83	-104,92	3.382,91	-3,01%	96,99%
118	ENLUCIDO DE FILOS a=0.12 cm	ML	156,00	\$ 3,08	\$ 480,48	156,00	16,48	172,48	480,48	50,76	531,24	10,56%	110,56%
119	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS/LIMPIEZA) EXTERIOR - INTERIOR	M2	307,84	\$ 9,35	\$ 2.878,30	187,95	110,63	298,58	1.757,33	1.034,39	2.791,72	35,94%	96,99%
BLOQUE 3 (REMODELACION DE BAÑOS)													
120	DERROCAMIENTO Y ROTURA DE MAMPOSTERIA	M2	21,60	\$ 2,56	\$ 55,30	21,60		21,60	55,30	0,00	55,30	0,00%	100,00%
121	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	33,12	\$ 1,20	\$ 39,74	33,12		33,12	39,74	0,00	39,74	0,00%	100,00%
122	DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO	M2	3,68	\$ 3,06	\$ 11,26	3,68	3,16	6,84	11,26	9,67	20,93	85,87%	185,87%
123	EXCAVACION A MANO	M3	2,84	\$ 10,67	\$ 30,30	2,84		2,84	30,30	0,00	30,30	0,00%	100,00%
124	DESALOJO DE DE MATERIAL DE EXCAVACION < 5KM	M3	2,42	\$ 4,01	\$ 9,70	2,42		2,42	9,70	0,00	9,70	0,00%	100,00%
125	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUDE TRANSPORTE)	M3	0,92	\$ 18,35	\$ 16,88	0,92	0,43	1,35	16,88	7,89	24,77	46,74%	146,74%
126	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS Y CONTRAPISO	M3	0,40	\$ 27,78	\$ 11,11	0,40		0,40	11,11	0,00	11,11	0,00%	100,00%

Dirección: Calle Simón Bolívar e/ 29 de junio y Sucre

Correo electrónico: gadprlavictoria@hotmail.com

Teléf. (07) 2941-127



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA VICTORIA



Santa Rosa – El Oro

127	HORMIGON CICLOPEO (60% H.S.F'C=180 KG/CM2-40%P) INC. ENCOFRADO	M3	0,34	\$ 177,44	\$ 60,33	0,34		0,34	60,33	0,00	60,33	0,00%	100,00%
128	HORMIGON SIMPLE EN CONTRAPISO F'C=210 KG/CM2, E=10 CM (SIN MALLA)	M2	4,30	\$ 18,37	\$ 78,99	4,30	0,26	4,56	78,99	4,68	83,67	5,93%	105,93%
129	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,26	\$ 207,77	\$ 54,02	0,26	0,06	0,32	54,02	12,47	66,49	23,08%	123,08%
130	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,34	\$ 221,40	\$ 75,28	0,34		0,34	75,28	0,00	75,28	0,00%	100,00%
131	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,28	\$ 243,16	\$ 68,08	0,28		0,28	68,08	0,00	68,08	0,00%	100,00%
132	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	103,74	\$ 2,89	\$ 299,81	103,74	14,17	117,91	299,81	40,94	340,75	13,66%	113,66%
133	ACERO ESTRUCTURAL INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	KG	135,66	\$ 4,70	\$ 637,60	135,66	6,75	142,41	637,60	31,72	669,32	4,97%	104,97%
134	CUBIERTA DE GALVALUME	M2	31,40	\$ 18,55	\$ 582,47	31,40	12,23	43,63	582,47	226,90	809,37	38,96%	138,96%
135	MESON H.A. F'C=180 kg/cm2 e=7 cm HIERRO	M	3,20	\$ 30,00	\$ 96,00	3,20		3,20	96,00	0,00	96,00	0,00%	100,00%
136	MAMPOSTERIA DE BLOQUE E= 7 CM	M2	26,10	\$ 15,12	\$ 394,63	26,10	-2,87	23,23	394,63	-43,32	351,31	-10,98%	89,02%
137	ENLUCIDO VERTICAL	M2	52,19	\$ 11,33	\$ 591,31	52,19	19,93	72,12	591,31	225,82	817,13	38,19%	138,19%
138	ENLUCIDO DE FILOS a=0.12 cm	ML	34,20	\$ 3,08	\$ 105,34	34,20	34,00	68,20	105,34	104,72	210,06	99,42%	199,42%
139	PTO. DE AGUA POTABLE DE 1/2	U	4,00	\$ 19,32	\$ 77,28	4,00		4,00	77,28	0,00	77,28	0,00%	100,00%
140	VALVULA ESFERICA ESTANDAR DE 1/2"	U	4,00	\$ 8,46	\$ 33,84	4,00	-2,00	2,00	33,84	-16,92	16,92	-50,00%	50,00%
141	SUMIDERO DE PISO DE 2" INCLUYE REJILLA	U	3,00	\$ 12,35	\$ 37,05	3,00	2,00	5,00	37,05	24,70	61,75	66,67%	166,67%
142	TUBERIA PVC ROSCABLE D=1/2"	M	9,00	\$ 4,21	\$ 37,89	9,00	10,05	19,05	37,89	42,31	80,20	111,67%	211,67%
143	PUNTOS DE A.A.S.S. PVC 110 MM	U	2,00	\$ 14,18	\$ 28,36	2,00	2,00	4,00	28,36	28,36	56,72	100,00%	200,00%
144	PUNTOS DE A.A.S.S. PVC 50 MM	U	3,00	\$ 10,01	\$ 30,03	3,00		3,00	30,03	0,00	30,03	0,00%	100,00%
145	TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)	M	30,00	\$ 7,96	\$ 238,80	30,00	-18,00	12,00	238,80	-143,28	95,52	-60,00%	40,00%
146	TUBERIA PVC 50MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)	M	4,00	\$ 6,68	\$ 26,72	4,00	0,10	4,10	26,72	0,67	27,39	2,50%	102,50%
147	CAJAS DOMICILIARIAS DE HO.AO. DE 80 X 90 CM, EXTERNO (H=1.35M, E=10CM CON VARILLA D=10MM)	U	1,00	\$ 207,30	\$ 207,30	1,00	-1,00	0,00	207,30	-207,30	0,00	-100,00%	0,00%
148	INODORO TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS	U	4,00	\$ 120,61	\$ 482,44	-	4,00	4,00	0,00	482,44	482,44	100,00%	100,00%
149	LAVAMANOS EMPOTRADO (ACCESORIOS E INSTALACION)	U	3,00	\$ 88,93	\$ 266,79	-	3,00	3,00	0,00	266,79	266,79	100,00%	100,00%
150	LLAVE CROMADA PARA LAVAMANOS	U	3,00	\$ 14,94	\$ 44,82	-	3,00	3,00	0,00	44,82	44,82	100,00%	100,00%
151	PUNTO DE ILUMINACION DE 120V INCLUYE FOCO LED (CABLE FLEXIBLE)	U	5,00	\$ 34,96	\$ 174,80	-	7,00	7,00	0,00	244,72	244,72	140,00%	140,00%
152	BREAKER DE 20 AMP 1 POLO	U	2,00	\$ 8,08	\$ 16,16	2,00		2,00	16,16	0,00	16,16	0,00%	100,00%
153	PUERTA DE ALUMINIO EN BAÑOS	M2	9,80	\$ 118,09	\$ 1.157,28	-	9,85	9,85	0,00	1162,73	1162,73	100,47%	100,47%
154	VENTANA CORREDIZA ALUMINIO Y VIDRIO 6MM	M2	0,91	\$ 93,05	\$ 84,68	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
155	PROTECCION EN BOQUETES CON REJAS D= 12MM	M2	0,91	\$ 74,51	\$ 67,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
156	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN PISO	M2	18,28	\$ 23,16	\$ 423,36	18,28	-1,98	16,30	423,36	-45,78	377,58	-10,81%	89,19%
157	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN PAREDES	M2	31,09	\$ 23,22	\$ 721,91	31,09	-8,05	23,04	721,91	-187,03	534,88	-25,91%	74,09%
158	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS/LIMPIEZA) EXTERIOR - INTERIOR	M2	57,32	\$ 9,35	\$ 535,94	-	137,85	137,85	0,00	1288,94	1288,94	240,50%	240,50%
GRADERIOS													
159	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	44,59	\$ 1,20	\$ 53,51	39,60	5,28	44,88	47,52	6,34	53,86	11,84%	100,65%
160	DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO	M2	44,59	\$ 3,06	\$ 136,45	39,60	5,28	44,88	121,18	16,16	137,34	11,84%	100,65%
161	EXCAVACION A MAQUINA (RETROEXCAVADORA)	M3	20,95	\$ 5,99	\$ 125,49	20,95	3,19	24,14	125,49	19,11	144,60	15,23%	115,23%
162	EXCAVACION A MANO	M3	7,13	\$ 10,67	\$ 76,08	6,50	0,55	7,05	69,36	5,87	75,23	7,71%	98,88%
163	DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION < 5KM	M3	20,95	\$ 4,01	\$ 84,01	20,95	3,19	24,14	84,01	12,79	96,80	15,23%	115,23%
164	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	17,81	\$ 18,35	\$ 326,81	13,01	7,04	20,05	238,73	129,18	367,91	39,53%	112,58%
165	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS	M3	1,37	\$ 27,78	\$ 38,06	1,37	0,30	1,67	38,06	8,33	46,39	21,90%	121,90%
166	HORMIGON SIMPLE EN GRADAS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	6,10	\$ 283,72	\$ 1.730,69	5,05	0,35	5,40	1432,79	99,30	1532,09	5,74%	88,52%
167	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	1,03	\$ 207,77	\$ 214,00	1,02		1,02	211,93	0,00	211,93	0,00%	99,03%
168	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	3,17	\$ 221,40	\$ 701,84	1,53		1,53	338,74	0,00	338,74	0,00%	48,26%
169	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,83	\$ 243,16	\$ 201,82	0,83	0,06	0,89	201,82	14,59	216,41	7,23%	107,23%
170	MURO DE H.S. F'C=210 KG/CM2 CON ENCOFRADO	M3	3,80	\$ 283,72	\$ 1.078,14	3,80	0,26	4,06	1078,14	73,77	1151,91	6,84%	106,84%
171	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	1.066,00	\$ 2,89	\$ 3.080,74	1.066,00	101,05	1.167,05	3.080,74	292,03	3.372,77	9,48%	109,48%
172	ENLUCIDO VERTICAL	M2	64,90	\$ 11,33	\$ 735,32	57,42	5,35	62,77	650,57	60,59	711,16	8,24%	96,71%
173	ENLUCIDO DE FILOS a=0.12 cm	ML	135,40	\$ 3,08	\$ 417,03	84,40	26,00	110,40	259,95	80,08	340,03	19,20%	81,54%
174	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS/LIMPIEZA)	M2	145,90	\$ 9,35	\$ 1.364,17	-	62,77	62,77	0,00	586,88	586,88	43,02%	43,02%
MEDIDAS AMBIENTALES													
175	RÓTULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (TIPO PEDESTAL) 0,60 X0,60 M	U	4,00	\$ 153,11	\$ 612,44	4,00		4,00	612,44	0,00	612,44	0,00%	100,00%
176	TACHOS METÁLICOS PARA ALMACENAR DESECHOS SÓLIDOS	U	4,00	\$ 32,24	\$ 128,96	4,00		4,00	128,96	0,00	128,96	0,00%	100,00%
177	CINTA PLÁSTICA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DE TRABAJO (INCLUYE PITUITOS)	M	120,00	\$ 4,21	\$ 505,20	120,00		120,00	505,20	0,00	505,20	0,00%	100,00%
TOTAL:				147.450,15				122360,78	25.088,59	147.449,37			

Dirección: Calle Simón Bolívar e/ 29 de junio y Sucre
Correo electrónico: gadprlavictoria@hotmail.com
Teléf. (07) 2941-127



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA VICTORIA



Santa Rosa – El Oro

PLANILLA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO:

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO				EJECUTADO			VALORES EN DOLARES			PORCENTAJES %	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUM. A FECHA	ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUM. A FECHA	PORCENTAJE	PORCENTAJE ACUMULADO FINAL
AUMENTO DE CUBIERTA (GALPON)													
1	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	2,97	\$ 1,20	\$ 3,56		2,97	2,97	0,00	3,56	3,56	100,00%	100,00%
2	DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO	M2	49,20	\$ 3,06	\$ 150,55		49,20	49,20	0,00	150,55	150,55	100,00%	100,00%
3	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC. DESALOJO	M3	71,25	\$ 6,78	\$ 483,08		71,25	71,25	0,00	483,08	483,08	100,00%	100,00%
4	HORMIGON SIMPLE EN REPLANTILLO F'C=180 KG/CM2 ESP 5 CM	M3	5,09	\$ 143,52	\$ 730,52		5,09	5,09	0,00	730,52	730,52	100,00%	100,00%
5	HORMIGON SIMPLE EN TRAMO DE COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,76	\$ 243,16	\$ 184,80		0,76	0,76	0,00	184,80	184,80	100,00%	100,00%
6	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	79,21	\$ 2,89	\$ 228,93		79,21	79,21	0,00	228,92	228,92	100,00%	100,00%
7	CUBIERTA GALVALUMEN 0.40MM	M2	377,79	\$ 19,52	\$ 7.374,41		377,79	377,79	0,00	7374,41	7374,41	100,00%	100,00%
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DECORATIVO PARA A.A.L.L.	ML	42,60	\$ 11,53	\$ 491,18		42,60	42,60	0,00	491,18	491,18	100,00%	100,00%
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DECORATIVO PVC PARA A.A.L.L.	ML	14,60	\$ 15,71	\$ 229,37		14,60	14,60	0,00	229,37	229,37	100,00%	100,00%
10	REFLECTOR LUZ BLANCA 300 W MH	U	2,00	\$ 332,66	\$ 665,32		2,00	2,00	0,00	665,32	665,32	100,00%	100,00%
11	CAJAS REVISION H.S. 0.60x0.60x0.60 CON TAPA H.A	U	2,00	\$ 147,06	\$ 294,12		2,00	2,00	0,00	294,12	294,12	100,00%	100,00%
12	TUBERIA PVC D=160 mm DESAGUE	ML	64,80	\$ 5,08	\$ 329,18		64,80	64,80	0,00	329,18	329,18	100,00%	100,00%
13	DEMARCAACION CON PINTURA DE ALTO TRAFICO	ML	2,20	\$ 3,76	\$ 8,27		1,30	1,30	0,00	4,89	4,89	59,09%	59,09%
CERRAMIENTO POSTERIOR													
14	EXCAVACION A MAQUINA (RETROEXCAVADORA)	M3	30,62	\$ 5,99	\$ 183,41		30,62	30,62	0,00	183,41	183,41	100,00%	100,00%
BLOQUE 3 (REMODELACIÓN DE BAÑOS)													
15	EXCAVACION A MANO	M3	0,63	\$ 10,67	\$ 6,72		0,63	0,63	0,00	6,72	6,72	100,00%	100,00%
16	DESALOJO DE DE MATERIAL DE EXCAVACION < 5KM	M3	0,63	\$ 4,01	\$ 2,53		0,63	0,63	0,00	2,53	2,53	100,00%	100,00%
17	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	0,82	\$ 18,35	\$ 15,05		0,82	0,82	0,00	15,05	15,05	100,00%	100,00%
18	HORMIGON SIMPLE EN CONTRAPISO F'C=210 KG/CM2, E=10 CM (SIN MALLA)	M2	1,98	\$ 18,37	\$ 36,28		1,98	1,98	0,00	36,28	36,28	100,00%	100,00%
19	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,16	\$ 243,16	\$ 38,91		0,16	0,16	0,00	38,91	38,91	100,00%	100,00%
20	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	0,01	\$ 2,89	\$ 0,04		0,01	0,01	0,00	0,04	0,04	100,00%	100,00%
21	ACERO ESTRUCTURAL INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	KG	3,90	\$ 4,70	\$ 18,31		3,90	3,90	0,00	18,31	18,31	100,00%	100,00%
22	MAMPOSTERIA DE BLOQUE E= 7 CM	M2	0,06	\$ 15,12	\$ 0,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
23	ENLUCIDO VERTICAL	M2	0,12	\$ 11,33	\$ 1,39		0,12	0,12	0,00	1,39	1,39	100,00%	100,00%
24	TUBERIA PVC ROSCABLE D=1/2"	M	13,95	\$ 4,21	\$ 58,73		13,95	13,95	0,00	58,73	58,73	100,00%	100,00%
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN PAREDES	M2	0,14	\$ 23,22	\$ 3,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GRADERIOS													
26	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	5,69	\$ 18,35	\$ 104,41		5,69	5,69	0,00	104,41	104,41	100,00%	100,00%
27	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS	M3	0,16	\$ 27,78	\$ 4,44		0,16	0,16	0,00	4,44	4,44	100,00%	100,00%
28	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	0,43	\$ 243,16	\$ 104,56		0,43	0,43	0,00	104,56	104,56	100,00%	100,00%
29	MURO DE H.S. F'C=210 KG/CM2 CON ENCOFRADO	M3	0,13	\$ 283,72	\$ 36,88		0,13	0,13	0,00	36,88	36,88	100,00%	100,00%
				TOTAL:	11.789,17				0,00	11.781,56	11.781,56		

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES:

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO				EJECUTADO			VALORES EN DOLARES			PORCENTAJES %	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUM. A FECHA	ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUM. A FECHA	PORCENTAJE	PORCENTAJE ACUMULADO FINAL
ENTRADA PRINCIPAL													
1	PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO	U	1,00	\$ 877,63	\$ 877,63		1,00	1,00	0,00	877,63	877,63	100,00%	100,00%
CERRAMIENTO POSTERIOR													
2	DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO	M2	7,20	\$ 3,06	\$ 22,03		7,20	7,20	0,00	22,03	22,03	100,00%	100,00%
3	EXCAVACION A MAQUINA (RETROEXCAVADORA)	M3	28,57	\$ 5,99	\$ 171,13		28,57	28,57	0,00	171,13	171,13	100,00%	100,00%
4	EXCAVACION A MANO	M3	6,66	\$ 10,67	\$ 71,06		6,66	6,66	0,00	71,06	71,06	100,00%	100,00%
5	DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION < 5KM	M3	62,51	\$ 4,01	\$ 250,67		62,51	62,51	0,00	250,67	250,67	100,00%	100,00%
6	RELLENO Y COMPACTACION MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO GRANULAR 4" (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	20,27	\$ 18,35	\$ 371,95		20,27	20,27	0,00	371,95	371,95	100,00%	100,00%
7	EMPEDRADO BASE EN PLINTOS	M3	0,33	\$ 27,78	\$ 9,17		0,33	0,33	0,00	9,17	9,17	100,00%	100,00%
8	HORMIGON CICLOPEO (60% H.S.F'C=180 KG/CM2-40%P) INC. ENCOFRADO	M3	2,56	\$ 177,44	\$ 454,25		2,56	2,56	0,00	454,25	454,25	100,00%	100,00%
9	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	3,26	\$ 207,77	\$ 677,33		3,26	3,26	0,00	677,33	677,33	100,00%	100,00%
10	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	1,70	\$ 221,40	\$ 376,38		1,70	1,70	0,00	376,38	376,38	100,00%	100,00%
11	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)	M3	4,63	\$ 243,16	\$ 1.125,83		4,63	4,63	0,00	1125,83	1125,83	100,00%	100,00%
12	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	KG	987,29	\$ 2,89	\$ 2.853,27		987,29	987,29	0,00	2853,27	2853,27	100,00%	100,00%
13	ENLUCIDO DE FILOS a=0.12 cm	ML	36,30	\$ 3,08	\$ 111,80		36,30	36,30	0,00	111,80	111,80	100,00%	100,00%
				TOTAL:	7.372,51				0.00	7.372,51	7.372,51		

Dirección: Calle Simón Bolívar e/ 29 de junio y Sucre

Correo electrónico: gadprlavictoria@hotmail.com

Teléf. (07) 2941-127



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA



Santa Rosa – El Oro

PLANILLA DE RUBROS NUEVOS:

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO				EJECUTADO			VALORES EN DOLARES			PORCENTAJES %	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUM. A FECHA	ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUM. A FECHA	PORCENTAJE	PORCENTAJE ACUMULADO FINAL
1	LETREO DE OBRA (3.00X2.00)M	U	1,00	\$ 684,24	\$ 684,24		1,00	1,00	0,00	684,24	684,24	100,00%	100,00%
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA	U	1,00	\$ 135,24	\$ 135,24		1,00	1,00	0,00	135,24	135,24	100,00%	100,00%
3	CAJAS DE AASS > H=1.50 M	U	3,00	\$ 260,00	\$ 780,00		3,00	3,00	0,00	780,00	780,00	100,00%	100,00%
4	CUMBRERO PARA CUBIERTA METÁLICA	M	39,05	\$ 11,24	\$ 438,92		39,05	39,05	0,00	438,92	438,92	100,00%	100,00%
5	LIMPIEZA TOTAL DE CANCHA	M2	621,18	\$ 1,30	\$ 807,53		621,18	621,18	0,00	807,53	807,53	100,00%	100,00%
6	REJILLAS DE 4"	U	6,00	\$ 14,85	\$ 89,10		1,00	1,00	0,00	14,85	14,85	16,67%	16,67%
		TOTAL:							0,00	2.860,78	2.860,78		

3.01.- La Compañía Constructora MARDAS.AS , presentó: Planilla de Avance de Obra N°1, Planilla de Avance de Obra N°2, Planilla de Liquidación, Planilla de Contrato Complementario, Planilla de Diferencia de Cantidades y Planilla de Rubros Nuevos, debidamente aprobadas por la fiscalización y el administrador de contrato; de los trabajos ejecutados en la obra **“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA COMUNAL UBICADA EN EL SITIO RIO NEGRO DE LA PARROQUIA LA VICTORIA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO - ETAPA I”**, cuyos valores y descuentos se detallan a continuación:

PLANILLAS PRESENTADAS:

Planilla Avance de Obra N°1:

SUB-TOTAL	68061,93
I.V.A. 12%	8167,43
TOTAL	76229,36
DESCUENTO ANTICIPO	14745,02
DESC. I.V.A. RETENIDO 100%	8167,43
DESC. IMP. RENTA 1,75%	1191,08
LIQUIDO A PAGAR	52125,83

Planilla de Avance de Obra N°2:

SUB-TOTAL	54298,85
I.V.A. 15%	8144,83
TOTAL	62443,68
DESCUENTO ANTICIPO	0,00
DESC. I.V.A. RETENIDO 100%	8144,83
DESC. IMP. RENTA 1,75%	950,23
LIQUIDO A PAGAR	53348,62



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA



Santa Rosa – El Oro

Planilla de Liquidación:

SUB-TOTAL	25088,59
I.V.A. 15%	3010,63
TOTAL	28099,22
DESCUENTO ANTICIPO	0,00
DESC. I.V.A. RETENIDO 100%	3010,63
DESC. IMP. RENTA 1,75%	439,05
LIQUIDO A PAGAR	24649,54

Planilla de Complementario:

SUB-TOTAL	11781,56
I.V.A. 15%	1413,79
TOTAL	13195,35
DESCUENTO ANTICIPO	0,00
DESC. I.V.A. RETENIDO 100%	1413,79
DESC. IMP. RENTA 1,75%	206,18
LIQUIDO A PAGAR	11575,38

Planilla de Diferencia de Cantidades:

SUB-TOTAL	7372,51
I.V.A. 15%	884,70
TOTAL	8257,21
DESCUENTO ANTICIPO	0,00
DESC. I.V.A. RETENIDO 100%	884,70
DESC. IMP. RENTA 1,75%	129,02
LIQUIDO A PAGAR	7243,49

Planilla de Rubros Nuevos:

SUB-TOTAL	2860,78
I.V.A. 15%	343,29
TOTAL	3204,07
DESCUENTO ANTICIPO	0,00
DESC. I.V.A. RETENIDO 100%	343,29
DESC. IMP. RENTA 1,75%	50,06
LIQUIDO A PAGAR	2810,72

TOTAL, EJECUTADO A LA FECHA-INC. IVA Y DESCUENTOS SON: \$151.753,58 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 58/100 dólares americanos.)

Dirección: Calle Simón Bolívar e/ 29 de junio y Sucre

Correo electrónico: gadprlavictoria@hotmail.com

Teléf. (07) 2941-127



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA



Santa Rosa – El Oro

3.02.- De acuerdo a la liquidación económica elaborada por Secretaría del Gobierno Parroquial de La Victoria, a la constructora MARDAS S.A.S. gerente de la compañía - representada por el Ing. Segundo Roberto Guanoluisa Morocho, representante legal de la obra: **“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA COMUNAL UBICADA EN EL SITIO RIO NEGRO DE LA PARROQUIA LA VICTORIA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO - ETAPA I”**, hasta la presente fecha por parte del Gobierno Auto Descentralizado Parroquial Rural de La Victoria están **pendientes los siguientes pagos:**

- Planilla de Avance de Obra N°1, se cancela el 100% de la planilla N°1.
- Planilla de Avance de Obra N°2, se cancela el 100% de la planilla N°2
- Planilla de Liquidación, se cancela \$ 12.525,00- existe saldo pendiente por cancelar de : \$ 12124,54 dolares americanos.
- Planilla de Contrato Complementario, existe valor pendiente por CANCELAR \$11.575,38 dolares americanos.
- Planilla de Diferencia de Cantidades, existe valor pendiente por CANCELAR \$ 7.243,49 dolares americanos.
- Planilla de Rubros Nuevos, existe valor pendiente por CANCELAR \$2810,72 dolares americanos.

CUARTA: LIQUIDACION DEL ANTICIPO.

4.01.- El Gobierno Parroquial entrega el 10% (\$ 14.745,02 dólares americanos) de anticipo a la Constructora MARDAS S.A.S.

QUINTA: GARANTIAS

5.01.- Fiel Cumplimiento del Contrato – VIGENTES A LA FECHA

5.02.- Buen uso del Anticipo


SEXTA: LIQUIDACION DE PLAZO.

6.01.- El plazo estipulado en el contrato de acuerdo a la cláusula Plazos, fue de 90 días calendario contados a partir de la firma del contrato, por lo que el plazo fue cumplido de la siguiente manera:

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	20 de octubre del 2023
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	09 de enero del 2024
FECHA DE INICIO DE LA OBRA:	09 de enero del 2024
PRORROGA:	30 DIAS
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	07 de abril del 2024



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA



Santa Rosa – El Oro

FECHA DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS: 30 de abril del 2024

FECHA DE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO: 01 de abril del 2024

FECHA DE FIRMA CONTRATO DIF. CANTIDADES: 01 de abril del 2024

FECHA DE FIRMA CONTRATO RUBROS NUEVOS: 01 de abril del 2024

FECHA DE TERMINACION CONT. COMPLEMENT. 30 de abril del 2024

SOLICITUD DE RECEPCION PROVISIONAL: 27 de mayo del 2024

SOLICITUD RECEPCION DEFINITIVA : 08 de enero del 2025

6.02.- Por lo tanto, el contratista ha cumplido con los plazos establecidos, culminado a los 113 días calendario - incluido los 30 días adicionales contados a partir de la firma del Contrato Complementario/Orden de Trabajo de Diferencia de Cantidades y Rubros Nuevos.

SEPTIMA: RECEPCIÓN PROVISIONAL.

Una vez que ha sido revisada la documentación, la comisión procedió a realizar la constatación física de la obra, determinando que los trabajos se han ejecutado de conformidad con el contrato, habiendo considerado la comisión lo siguiente:

- Recibir del contratista la obra antes mencionada a entera satisfacción.
- El contratista se compromete a realizar cualquier arreglo que se producirá en la obra hasta la Recepción Definitiva.
- Estar de acuerdo con los trabajos ejecutados.
- Estar de acuerdo con la justificación y liquidación de plazos.
- Que seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier vicio oculto de construcción, que podría presentarse, según lo determina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

Con los antecedentes expuestos de la presente acta, la comisión procede a la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos ejecutados en la obra **“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA COMUNAL UBICADA EN EL SITIO RIO NEGRO DE LA PARROQUIA LA VICTORIA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO - ETAPA I”**

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, firman la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA** en cuatro ejemplares de igual tenor y efecto por parte de las personas que han intervenido en la presente diligencia.



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA



Santa Rosa – El Oro

Sr. Wilson Reinaldo Rodríguez Lazo
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA VICTORIA

Ing. Segundo R. Guanoluisa M.
GERENTE GENERAL
MARDA S.A.S.
RUC: 0791836557001
CONTRATISTA

Ing. Joaquín Alberto Moreira Cedeño
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO